

Anexo - Datas de Tendência - 12ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-18	dez-18		
UHE	UHE.PH.PR.030923-0.01	Baixo Iguaçu	01	116,730	28/01/2019	15/02/2019	Foi finalizado o enchimento do reservatório. Não liberado para operação em testes.	03/2008 A-5 30/09/2008 03/2008 A-6 31/08/2018 03/2008 A-5 30/09/2008
UHE	UHE.PH.PR.030923-0.01	Baixo Iguaçu	02	116,730	27/02/2019	27/02/2019		03/2018 A-6 31/08/2018 03/2008 A-5 30/09/2008
UHE	UHE.PH.PR.030923-0.01	Baixo Iguaçu	03	116,730	29/03/2019	29/03/2019		03/2008 A-5 30/09/2008
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 13	611,110	30/07/2019	30/07/2019		03/2018 A-6 31/08/2018 06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 14	611,110	02/09/2019	30/08/2019	Antecipação em dias: 3. Compatibilizada datas com estágio atual das obras informado pela SFG/ANEEL.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 15	611,110	25/10/2019	31/10/2019	Postergação em dias: 6. Compatibilizada datas com estágio atual das obras informado pela SFG/ANEEL.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 16	611,110	22/11/2019	30/11/2019	Postergação em dias: 8. Compatibilizada datas com estágio atual das obras informado pela SFG/ANEEL.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 17	611,110	12/01/2020	31/01/2020	Postergação em dias: 19. Compatibilizada datas com estágio atual das obras informado pela SFG/ANEEL.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 18	611,110	16/02/2020	28/02/2020	Postergação em dias: 12. Compatibilizada datas com estágio atual das obras informado pela SFG/ANEEL.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PR.028560-9.01	Cachoeirinha	01	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.028560-9.01	Cachoeirinha	02	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	01	100,000	31/01/2019	31/01/2019		03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	02	100,000	28/02/2019	28/02/2019		03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	03	100,000	30/04/2019	30/04/2019		03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	01	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	02	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	01	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	02	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	01	97,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	02	97,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	03	97,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	21/05/2022	26/04/2023	Postergação em meses: 11. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	21/05/2022	26/04/2023	Postergação em meses: 11. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.028559-5.01	São João	01	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.028559-5.01	São João	02	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.MT.031428-5.01	Sinop	1	200,940	31/03/2019	31/03/2019	Pendência para liberação da licença de operação e autorização para enchimento do reservatório pela SEMA-MT.	06/2013 A-5 29/08/2013
UHE	UHE.PH.MT.031428-5.01	Sinop	2	200,940	31/03/2019	31/03/2019	Pendência para liberação da licença de operação e autorização para enchimento do reservatório pela SEMA-MT.	06/2013 A-5 29/08/2013
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	01	12,000	16/05/2021	16/05/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	02	12,000	16/05/2021	16/05/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	03	12,000	26/08/2021	26/08/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.MG.031618-0.01	Antônio Padro	1 e 2	1,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.MT.037358-3.01	Buritizal	1	2,500	01/10/2021	01/10/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MT.037358-3.01	Buritizal	2	2,500	15/10/2021	15/10/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	28/08/2021	28/08/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	11/12/2021	11/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.GO.038152-7.01	Diamantino	1 e 2	3,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	12/04/2021	31/05/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.035742-1.01	Médio Garcia	1	1,000	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG1 para operação em teste a partir de 23/11/2018 conforme Despacho nº 2.697, de 22/11/2018	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.MG.028570-6.01	Nova Ponte Queimada II	1 e 2	3,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	PCH.PH.PR.034015-4.01	Ouro Branco	1 e 2	4,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.SC.035743-0.01	Paraíso	1	1,000	07/02/2020	14/05/2020	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	1	0,756	12/06/2020	28/02/2020	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	2	0,756	12/06/2020	28/02/2020	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.029045-9.01	Água Brava	01	4,350	31/12/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.029045-9.01	Água Brava	02	4,350	31/12/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.029045-9.01	Água Brava	03	4,350	31/12/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1 e 2	7,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	1	9,000	28/01/2020	28/01/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	2	9,000	28/02/2020	28/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	1	2,350	11/04/2021	31/05/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	2	2,350	11/04/2021	31/05/2021	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	1	9,333	08/01/2020	08/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	2	9,333	08/01/2020	08/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	3	9,333	08/01/2020	08/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.034743-4.01	Barrinha	3	0,660	31/12/2019	31/12/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.034743-4.01	Barrinha	1 a 2	2,640	31/12/2019	31/12/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	1	14,500	08/10/2021	08/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	2	14,500	08/10/2021	08/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	03/03/2021	03/03/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	4	8,000	03/03/2021	03/03/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	15/04/2019	15/04/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	11/03/2021	11/03/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	11/03/2021	11/03/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	02/04/2021	02/04/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	02/04/2021	02/04/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	02/04/2021	02/04/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	30/04/2021	30/04/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	30/04/2021	30/04/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	30/04/2021	30/04/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	1	2,150	10/09/2019	10/09/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	2	2,150	10/09/2019	10/09/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029411-0.01	Covó	1	2,500	20/12/2018	15/01/2019	Postergação em dias: 26. Não liberada para operação comercial.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029411-0.01	Covó	2	2,500	20/12/2018	15/01/2019	Postergação em dias: 26. Não liberada para operação comercial.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	1 a 3	13,000	01/05/2021	01/05/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	01	3,000	26/07/2019	31/01/2019	Antecipação em meses: 5. Liberada UG1 para operação em teste a partir de 20/12/2018 conforme Despacho nº 3.102, de 19/12/2018	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	02	3,000	26/07/2019	28/02/2019	Antecipação em meses: 4. Liberada a UG01 para operação em teste	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	03	3,000	26/07/2019	31/03/2019	Antecipação em meses: 3. Liberada a UG01 para operação em teste	04/2015 A-3 21/08/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-18	dez-18		
UFV	UFV.RS.PE.033606-8.01	Solar Salgueiro	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034160-6.01	Solar Salgueiro II	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034105-3.01	Solar Salgueiro III	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.CE.034745-0.02	Sol do Futuro I	1 a 24	27,000	01/04/2019	01/04/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.034746-9.02	Sol do Futuro II	1 a 24	27,000	01/04/2019	01/04/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.034747-7.02	Sol do Futuro III	1 a 24	27,000	01/04/2019	01/04/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperanca 15	1 a 3	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperanca 15	4 a 6	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperanca 15	7 a 9	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperanca 17	1 e 2	6,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperanca 17	3 a 5	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperanca 17	6 a 8	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.CE.030278-3.01	Araras	1 a 10	15,000	31/12/2019	11/06/2022	Postergação em meses: 29. Estágio atual da obras	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030278-3.01	Araras	11 a 20	15,000	31/12/2019	11/06/2022	Postergação em meses: 29. Estágio atual da obras	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030280-5.01	Garças	1 a 10	15,000	31/12/2019	09/01/2021	Postergação em meses: 12. Estágio atual da obras	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030280-5.01	Garças	11 a 20	15,000	31/12/2019	09/01/2021	Postergação em meses: 12. Estágio atual da obras	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030291-0.01	Lagoa Seca	1 a 6	9,000	31/12/2019	09/01/2021	Postergação em meses: 12. Estágio atual da obras	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030291-0.01	Lagoa Seca	7 a 13	10,500	31/12/2019	09/01/2021	Postergação em meses: 12. Estágio atual da obras	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030347-0.01	Vento Do Oeste	1 a 13	19,500	31/12/2019	09/01/2021	Postergação em meses: 12. Estágio atual da obras	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.RN.036980-2.01	Vila Ceará I	1 a 11	22,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038325-2.01	Vila Maranhão I	1 a 9	31,185	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão II	1 a 9	31,185	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038327-9.01	Vila Maranhão III	1 a 9	31,185	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.036974-8.01	Vila Paraíba I	1 a 9	31,185	15/12/2022	29/07/2023	Postergação em meses: 7. Estágio atual das obras. Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036985-3.01	Vila Paraíba II	1 a 10	34,650	15/12/2020	29/07/2023	Postergação em meses: 31. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036981-0.01	Vila Paraíba III	1 a 10	34,650	15/12/2020	29/07/2023	Postergação em meses: 31. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036976-4.01	Vila Paraíba IV	1 a 9	31,185	15/12/2020	29/07/2023	Postergação em meses: 31. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canaas 2	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canaas 4	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034639-0.01	Chafariz 1	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034640-3.01	Chafariz 2	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.035184-9.01	Chafariz 6	1 a 9	31,185	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.037958-1.01	Chafariz 7	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	1 a 6	20,790	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.033626-2.01	Laranjeiras III	1 a 12	25,200	05/10/2019	05/10/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033627-0.01	Laranjeiras IX	1 a 11	23,100	19/10/2019	19/10/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.CE.030783-1.01	Ventos De Santa Rosa	1 a 15	30,000	31/12/2019	11/06/2022	Postergação em meses: 29. Estágio atual da obras	03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.CE.030808-0.01	Ventos De Santo Inácio	1 a 15	30,000	31/12/2019	11/06/2022	Postergação em meses: 29. Estágio atual da obras	03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.CE.030785-8.01	Ventos De São Geraldo	1 a 15	30,000	31/12/2019	11/06/2022	Postergação em meses: 29. Estágio atual da obras	03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.CE.030839-0.01	Ventos De Sebastião	1 a 15	30,000	31/12/2019	11/06/2022	Postergação em meses: 29. Estágio atual da obras	03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	13,500	15/09/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 4. Estágio atual da obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1 a 6	16,200	31/03/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 10. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,100	30/03/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 10. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	15/09/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 4. Estágio atual da obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1 a 8	21,600	30/03/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 10. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.033002-7.01	Aventura II	1 a 5	21,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033026-4.01	Aventura III	1 a 6	25,200	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037950-6.01	Aventura V	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033666-1.01	Boa Esperanca I	1 a 14	30,800	15/01/2019	15/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 20	69,300	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 19	65,835	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 17	58,905	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 10	34,650	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 7	24,255	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037075-4.01	São Fernando 2	1 a 21	69,300	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.035266-7.01	Zeus II	1 a 15	30,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 11	22,000	01/01/2023	10/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 I	1	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG1 para operação em teste a partir de 05/12/2018 conforme Despacho nº 2.818, de 04/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 I	2	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG2 para operação em teste a partir de 05/12/2018 conforme Despacho nº 2.818, de 04/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 I	3	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG3 para operação em teste a partir de 30/11/2018 conforme Despacho nº 2.779, de 29/11/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 I	4	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG4 para operação em teste a partir de 30/11/2018 conforme Despacho nº 2.779, de 29/11/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 I	5	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG5 para operação em teste a partir de 30/11/2018 conforme Despacho nº 2.764, de 29/11/2018	05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-18	dez-18		
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 I	6	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG6 para operação em teste a partir de 28/11/2018 conforme Despacho nº 2.748, de 27/11/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 I	7	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG7 para operação em teste a partir de 27/11/2018 conforme Despacho nº 2.729, de 26/11/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 I	8	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG8 para operação em teste a partir de 23/11/2018 conforme Despacho nº 2.695, de 22/11/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 I	9	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG9 para operação em teste a partir de 23/11/2018 conforme Despacho nº 2.695, de 22/11/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 I	10	2,700	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 II	1	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG1 à UG4 para operação em teste a partir de 13/12/2018 conforme Despacho nº 3.002, de 12/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 II	2	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG1 à UG4 para operação em teste a partir de 13/12/2018 conforme Despacho nº 3.002, de 12/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 II	3	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG1 à UG4 para operação em teste a partir de 13/12/2018 conforme Despacho nº 3.002, de 12/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 II	4	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG1 à UG4 para operação em teste a partir de 13/12/2018 conforme Despacho nº 3.002, de 12/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 II	5	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG5 à UG7 para operação em teste a partir de 07/12/2018 conforme Despacho nº 2.860, de 06/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 II	6	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG5 à UG7 para operação em teste a partir de 07/12/2018 conforme Despacho nº 2.860, de 06/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 II	7	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG5 à UG7 para operação em teste a partir de 07/12/2018 conforme Despacho nº 2.860, de 06/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 II	8	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG8 para operação em teste a partir de 28/11/2018 conforme Despacho nº 2.749, de 27/11/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 II	9	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG9 para operação em teste a partir de 11/12/2018 conforme Despacho nº 2.909, de 10/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 II	10	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberada UG10 para operação em teste a partir de 06/12/2018 conforme Despacho nº 2.837, de 05/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6 I	1	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 18/12/2018 conforme Despacho nº 3.070, de 17/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6 I	2	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 18/12/2018 conforme Despacho nº 3.070, de 17/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6 I	3	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 18/12/2018 conforme Despacho nº 3.070, de 17/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6 I	4	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG4 à UG7 para operação em teste a partir de 14/12/2018 conforme Despacho nº 3.029, de 13/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6 I	5	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG4 à UG7 para operação em teste a partir de 14/12/2018 conforme Despacho nº 3.029, de 13/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6 I	6	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG4 à UG7 para operação em teste a partir de 14/12/2018 conforme Despacho nº 3.029, de 13/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6 I	7	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG4 à UG7 para operação em teste a partir de 14/12/2018 conforme Despacho nº 3.029, de 13/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6 I	8	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG8 à UG11 para operação em teste a partir de 12/12/2018 conforme Despacho nº 2.966, de 11/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6 I	9	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG8 à UG11 para operação em teste a partir de 12/12/2018 conforme Despacho nº 2.966, de 11/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6 I	10	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG8 à UG11 para operação em teste a partir de 12/12/2018 conforme Despacho nº 2.966, de 11/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6 I	11	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG8 à UG11 para operação em teste a partir de 12/12/2018 conforme Despacho nº 2.966, de 11/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 6 II	1	2,700	31/01/2019	15/02/2019	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação em testes	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 6 II	2	2,700	31/01/2019	15/02/2019	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação em testes	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 6 II	3	2,700	31/01/2019	15/02/2019	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação em testes	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 6 II	4	2,700	31/01/2019	15/02/2019	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação em testes	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 6 II	5	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG5 à UG7 para operação em teste a partir de 15/12/2018 conforme Despacho nº 3.054, de 14/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 6 II	6	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG5 à UG7 para operação em teste a partir de 15/12/2018 conforme Despacho nº 3.054, de 14/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 6 II	7	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG5 à UG7 para operação em teste a partir de 15/12/2018 conforme Despacho nº 3.054, de 14/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 6 II	8	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG8 e UG9 para operação em teste a partir de 11/12/2018 conforme Despacho nº 2.910, de 10/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 6 II	9	2,700	31/01/2019	31/01/2019	Liberadas UG8 e UG9 para operação em teste a partir de 11/12/2018 conforme Despacho nº 2.910, de 10/12/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.037083-5.01	Serra da Babilônia A	1 a 8	18,800	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040609-0.01	Serra da Babilônia C	1 a 10	23,500	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040611-2.01	Serra da Babilônia E	1 a 11	25,850	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040612-0.01	Serra da Babilônia F	1 a 7	16,450	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	1 a 15	34,500	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	1 a 16	36,800	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	1 a 14	32,200	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	1 a 11	25,300	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperanca 13	1 a 3	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperanca 13	4 a 6	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperanca 13	7 a 9	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033753-6.01	Vila Acre II	1 a 7	14,700	15/12/2022	26/07/2023	Postergação em meses: 7. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033753-6.01	Vila Acre II	8 a 13	12,600	15/12/2022	26/07/2023	Postergação em meses: 7. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.033634-3.01	Umburanas 17	1 a 9	22,500	26/04/2019	26/04/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	1 a 4	10,000	01/03/2019	01/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	5 a 10	15,000	01/03/2019	01/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033636-0.01	Umburanas 21	1 a 9	22,500	14/05/2019	15/01/2019	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 01/12/2018 conforme Despacho nº 2.789, de 30/11/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	1	2,500	14/05/2019	14/05/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	2 a 6	12,500	14/05/2019	14/05/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	1 a 3	7,500	08/05/2019	08/05/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	4 a 7	10,000	08/05/2019	08/05/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.035211-0.01	Santa Rosa E Mundo Novo II	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-18	dez-18		
UEE	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	1 a 6	25,200	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 15	30,000	01/01/2023	01/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PE-031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 15	30,000	01/01/2023	10/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2,700	31/03/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 10. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21,000	31/03/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 10. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031433-1.01	Acauã	1 a 3	6,000	31/01/2019	15/08/2019	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031435-8.01	Angical 2	1 a 5	10,000	01/08/2019	15/08/2019	Postergação em dias: 14. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031434-0.01	Arapapá	1 e 2	4,000	30/08/2019	15/01/2020	Postergação em meses: 4. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031432-3.01	Caititu 2	1 a 5	10,000	30/08/2019	15/01/2020	Postergação em meses: 4. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031459-5.01	Caititu 3	1 a 5	10,000	30/08/2019	15/01/2020	Postergação em meses: 4. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031447-1.01	Carcará	1 a 5	10,000	30/08/2019	15/01/2020	Postergação em meses: 4. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031518-4.01	Coqueirinho 2	1 a 8	16,000	30/01/2019	15/08/2019	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.031458-7.01	Corrupião 3	1 a 5	10,000	30/08/2019	15/01/2020	Postergação em meses: 4. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra	1 a 7	21,000	30/03/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 10. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jabuticaba	1 a 3	9,000	30/03/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 10. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	1 a 7	21,000	30/03/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 10. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031511-7.01	Papagaio	1 a 5	10,000	30/08/2019	15/01/2020	Postergação em meses: 4. Estágio atual da obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 7	18,900	15/09/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 4. Estágio atual da obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15,000	30/03/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 10. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031606-7.01	Tamanduá Mirim 2	1 a 8	16,000	26/07/2019	15/01/2020	Postergação em meses: 5. Estágio atual da obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031431-5.01	Teiú 2	1 a 4	8,000	30/08/2019	15/01/2020	Postergação em meses: 4. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5,400	30/03/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 10. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 8	18,000	30/03/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 10. Estágio atual da obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.PI.033005-1.01	Ventos De Santa Angela 01	1 a 5	15,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033005-1.01	Ventos De Santa Angela 01	6 a 10	15,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02	1 a 3	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02	4 a 6	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02	7 a 10	12,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03	1 a 3	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03	4 a 6	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03	7 a 10	12,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04	1 a 3	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04	4 a 6	9,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04	7 a 10	12,000	01/01/2023	26/07/2023	Postergação em meses: 6. Estágio atual da obras Mudança de simulação para Sim devido a entrada no horizonte PMO.	05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-18	dez-18		
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	1 a 3	9,000	14/03/2019	31/01/2019	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG09 para operação em teste a partir de 08/12/2018 conforme Despacho nº 2.890, de 07/12/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	4 a 6	9,000	14/03/2019	31/01/2019	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG09 para operação em teste a partir de 08/12/2018 conforme Despacho nº 2.890, de 07/12/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	7 a 9	9,000	14/03/2019	31/01/2019	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG09 para operação em teste a partir de 08/12/2018 conforme Despacho nº 2.890, de 07/12/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	1 a 3	9,000	08/06/2019	30/01/2019	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 12/12/2018 conforme Despacho nº 2.965, de 11/12/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	4 a 6	9,000	08/06/2019	30/01/2019	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 12/12/2018 conforme Despacho nº 2.965, de 11/12/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	7 a 9	9,000	08/06/2019	30/01/2019	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 12/12/2018 conforme Despacho nº 2.965, de 11/12/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.032644-5.01	Ventos de São Januário 05	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	1 a 4	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	5 a 8	8,800	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018 01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	9 a 13	11,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	1 a 4	8,800	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018 01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	5 a 8	8,800	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018 01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	9 a 13	11,000	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018 01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.037102-5.01	Ventos de São Januário 20	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.037103-3.01	Ventos de São Januário 21	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.037104-1.01	Ventos de São Januário 22	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040625-2.01	Ventos de São Januário 23	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	1 a 4	8,800	01/01/2022	07/06/2022	Postergação em meses: 5. Estágio atual da obras	01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	5 a 8	8,800	01/01/2022	07/06/2022	Postergação em meses: 5. Estágio atual da obras	01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	9 a 13	11,000	01/01/2022	07/06/2022	Postergação em meses: 5. Estágio atual da obras	01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033521-5.01	Ventos de São Januário 03	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	1 a 4	8,800	01/01/2022	07/06/2022	Postergação em meses: 5. Estágio atual da obras	01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	5 a 8	8,800	01/01/2022	07/06/2022	Postergação em meses: 5. Estágio atual da obras	01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	9 a 13	11,000	01/01/2022	07/06/2022	Postergação em meses: 5. Estágio atual da obras	01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033530-4.01	Ventos de São Januário 11	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.030701-7.01	Dreen Cutia	1 a 11	23,100	15/12/2018	15/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030699-1.01	Dreen Guajiru	1 a 10	21,000	15/12/2018	15/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032354-3.01	Esperança Do Nordeste	1 a 13	27,300	15/12/2018	15/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030700-9.01	GE Jangada	1 e 2	4,200	25/01/2019	25/01/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030700-9.01	GE Jangada	3 a 13	23,100	30/12/2018	15/01/2019	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032355-1.01	Paraíso Dos Ventos Do Nordeste	1 a 13	27,300	30/12/2018	15/01/2019	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032356-0.01	Potiguar	1 a 3	6,300	10/01/2019	15/02/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032356-0.01	Potiguar	4 a 13	21,000	24/12/2018	10/01/2019	Postergação em dias: 17. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.033640-8.01	São Bento Do Norte I	1 a 11	23,100	01/01/2019	15/01/2019	Postergação em dias: 14. Não liberada para operação comercial.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.033642-4.01	São Bento Do Norte II	1 a 11	23,100	30/12/2018	15/01/2019	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.033644-0.01	São Miguel I	1 a 10	21,000	15/05/2019	31/01/2019	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 11/12/2018 conforme Despacho nº 2.903, de 10/12/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.033645-9.01	São Miguel II	1 a 10	21,000	15/05/2019	31/01/2019	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 11/12/2018 conforme Despacho nº 2.904, de 10/12/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.033647-5.01	São Miguel III	1 a 10	21,000	15/05/2019	31/01/2019	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 11/12/2018 conforme Despacho nº 2.905, de 10/12/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	1 a 11	23,100	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	1 a 10	21,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	1 a 5	10,500	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	1 a 7	14,700	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.030702-5.01	GE Maria Helena	1, 2 e 9 a 13	14,700	30/12/2018	15/01/2019	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030702-5.01	GE Maria Helena	3 a 8	12,600	25/01/2019	15/02/2019	Postergação em dias: 21. Não liberada para operação em testes	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.033643-2.01	São Bento Do Norte III	1 a 11	23,100	12/12/2019	31/05/2019	Antecipação em meses: 6. Estágio atual da obras. Solicitada DAPR-T	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTEAIAM030414-0	BBF Tefé	1	9,800	15/12/2019	10/12/2022	Postergação em meses: 36. Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTEAIAP030724-6	Geo Elétrica Tamboara	4	3,023	01/01/2019	15/05/2019	Postergação em meses: 4. Implantação divergente da outorga/projeto básico.	Nenhum
UTE	UTEAIGO031905-8	Rio Claro de Goiás	1	30,000	13/04/2021	13/04/2021		Nenhum
UTE	UTEAIGO031905-8	Rio Claro de Goiás	2	8,250	13/04/2021	13/04/2021		Nenhum
UTE	UTEAIG0028116-6	Vale do Verdão	2	50,000	20/10/2019	01/04/2020	Postergação em meses: 5.	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-18	dez-18		
PCH	PCHPHSC035155-5	Barra das Águas	1	4,250	10/08/2020	09/06/2020	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC035155-5	Barra das Águas	2	4,250	10/08/2020	09/06/2020	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHMT037309-5	Beleza	1 e 2	6,500	01/09/2020	01/09/2020		Nenhum
PCH	PCHPHMT032151-6	Caramujo	01	3,520	17/11/2020	21/07/2020	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC035753-7	ITAPOCUIZINHO IIA	1 e 2	11,700	17/11/2020	22/07/2020	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHTO032551-1	Piarucum	1	4,000	01/06/2020	05/03/2021	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHTO032551-1	Piarucum	2	4,000	15/06/2020	05/03/2021	Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC002673-5	Salto Santo Antônio	01	4,663	06/10/2019	06/10/2019		Nenhum
PCH	PCHPHSC002673-5	Salto Santo Antônio	02	4,663	06/10/2019	06/10/2019		Nenhum
EOL	EOLCVBA034633-0	Campo Largo II	1, 10 e 11	8,100	07/12/2018	15/01/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA034633-0	Campo Largo II	2, 3 e 4	8,100	07/12/2018	15/01/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA034633-0	Campo Largo II	5 a 9	13,500	15/02/2019	15/01/2019	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031738-1	Umburanas 1	1 a 10	25,000	30/12/2019	30/12/2019		Nenhum
EOL	EOLCVBA031742-0	Umburanas 10	1 a 8	20,000	30/12/2019	27/07/2019	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031744-6	Umburanas 11	1 a 6	15,000	30/01/2019	30/01/2019		Nenhum
EOL	EOLCVBA031752-7	Umburanas 13	1 a 8	20,000	30/12/2019	27/07/2019	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031754-3	Umburanas 15	1 a 8	20,000	31/12/2019	27/07/2019	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031755-1	Umburanas 16	1 a 9	25,000	31/12/2019	27/07/2019	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031756-0	Umburanas 18	1 a 3	7,500	31/12/2019	27/07/2019	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031740-3	Umburanas 2	1 a 10	25,000	29/08/2019	29/08/2019		Nenhum
EOL	EOLCVBA031741-1	Umburanas 3	1 a 8	20,000	07/09/2019	27/07/2019	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031737-3	Umburanas 5	1 a 7	17,500	30/12/2019	27/07/2019	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031796-9	Umburanas 6	1 a 8	20,000	30/12/2019	27/07/2019	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031832-9	Umburanas 8	1 a 10	25,000	30/12/2019	15/01/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031743-8	Umburanas 9	1 a 7	17,500	30/12/2019	27/07/2019	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	Nenhum