



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIAO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	CHESF	230	20/10/2008	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	198	0	
589	T2000-197	SE	SE Scharlau (CEEE)	CEEE-GT	230	28/06/2010	15/12/2018	31/01/2019	Sim	1,6	0	0	Entrou em operação com pendências não impeditivas.
590	T2000-198	SE	SE Mascarenhas de Moraes	FURNAS	345	23/05/2010	15/12/2018	31/01/2019	Sim	1,6	0	0	Furnas considera concluído o empreendimento em virtude de adoção de solução alternativa. Em fase recursal por Furnas após negativa da ANEEL.
617	T2000-224	LT	Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV	CTEEP	345	17/03/2011	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	15	0	Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II e SE Teixeira de Freitas II 230/138 kV	CHESF	230	16/04/2010	01/09/2019	01/09/2019	Não	0,0	152	100	
808	T2009-156	LT	LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para elevar limite de carregamento	CHESF	230	26/07/2011	20/12/2019	20/12/2019	Não	0,0	0	0	
809	T2009-155	LT	LT 230 kV BANABUIÚ – RUSSAS II - recapacitação para elevar limite de carregamento	CHESF	230	26/07/2011	31/03/2019	31/03/2019	Não	0,0	0	0	
847	T2009-124	SE	SE TEIXEIRA DE FREITAS II - 2º TR 230/138 kV – 100 MVA	CHESF	230	30/03/2013	30/04/2019	19/04/2019	Sim	-0,4	0	100	Depende da energização da LT Eunápolis - Teixeira de Freitas C2. Fase de montagem de equipamentos. Avanço Físico 82%. Data considerada foi abril/19 para compatibilizar com a conclusão da SE Teixeira de Freitas II.
851	T2009-120	SE	SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA	CHESF	230	30/03/2013	15/12/2019	15/12/2019	Não	0,0	0	100	
910	T2009-040	SE	SE Santa Marta - Adeq. da proteção da LT 138kV Santa Marta - Passo Fundo 1	CEEE-GT	138	08/10/2010	15/12/2018	15/02/2019	Sim	2,0	0	0	REA em contestação através do Ofício CEEEGT/GAB/DIR/GSS/067-2012, de 20/08/2012. Em avaliação pela ANEEL.
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	230	03/02/2011	19/04/2019	19/04/2019	Não	0,0	152	0	Depende da conclusão da SE Teixeira de Freitas. Em fase de montagem (avanço 99%). Previsão de energização em vazio. Data em convergência com 643 (T2000-256).
924	T2009-225-A	LT	LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II e SE 230/69 kV Santa Rita II	CHESF	230	03/06/2011	31/08/2021	31/08/2021	Não	0,0	96,7	300	LI emitida em 27/09/2018. Mobilização da empreiteira prevista para Out/2018 (empreiteira Setol). Prazo estimado de 10 meses de construção. Liberação fundiária de 19 glebas depende de ações judiciais (judicializadas na Justiça Estadual).
1007	T2010-048	SE	SE BANABUIÚ - 1º transformador trifásico 230/69 kV – 100 MVA	CHESF	230	30/03/2013	08/07/2019	08/07/2019	Não	0,0	0	100	
1019	T2010-058-A	LT	LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2	TDG	230	12/05/2012	31/12/2021	31/12/2021	Não	0,0	36	0	LT: obras paralisadas. restam 22 pendentes de liberação judicial. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica paralisada.
1042	T2010-073	LT	LT 69 kV Pituáçu - Matatu C1/C2 - seccionamento na SE Naranjiba	CHESF	69	24/11/2012	30/12/2020	30/12/2020	Não	0,0	1	0	
1059	T2010-086	LT	Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aquiraz II	CHESF	230	28/02/2013	08/07/2019	08/07/2019	Não	0,0	40	0	
1094	T2011-025	LT	LT Palhoça / Jorge Lacerda A (Secc. na SE Garopaba)	ELETROSUL	138	20/12/2015	31/05/2020	31/05/2020	Não	0,0	118,8	0	
1154	T2011-121	SE	SE Ijuí - Novo barramento de 23kV, adequações e ampliação de módulo geral.	CEEE-GT	23	26/08/2013	31/12/2018	31/01/2019	Sim	1,0	0	0	Data tendência postergada para 31/01/2019.
1183	T2011-151	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	230	06/12/2013	04/04/2019	02/06/2019	Sim	2,0	30	0	
1195	T2011-170-A	LT	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8	TESB	230	27/07/2013	22/12/2019	30/01/2020	Sim	1,3	12	0	Após avaliação do cronograma o DMSE considera como janeiro/2020 a data mais provável para conclusão das obras.
1196	T2011-170-B	LT	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita	TESB	230	27/07/2013	28/12/2018	24/02/2019	Sim	1,9	29	0	Em fase de montagem de estruturas e lançamento de cabos. Avanço físico de 77%. Data ajustada pelo empreendedor no SIGET.
1197	T2011-170-C	LT	LT 230 kV Campo Bom - Taquara	TESB	230	27/07/2013	01/12/2019	30/12/2020	Sim	13,1	29	0	Após avaliação do cronograma o DMSE considera como dezembro/2020 a data mais provável para conclusão das obras.
1198	T2011-170-D	SE	SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12)	TESB	230	27/07/2013	31/12/2018	31/01/2019	Sim	1,0	4	166	Desenvolvimento físico com 99% de avanço. Não há solicitação de intervenção. Data postergada para 31/12/2018.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1200	T2011-170-F	SE	SE 230/69 kV Candelária 2	TESB	230	27/07/2013	27/05/2019	24/08/2019	Sim	2,9	24	166	Após avaliação do cronograma o DMSE considera como dezembro/2020 a data mais provável para conclusão das obras.
1201	T2011-170-G	LT	SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3	TESB	230	27/07/2013	31/12/2018	17/02/2019	Sim	1,6	32	166	Não há solicitação de intervenção. Data postergada para 17/02/2019.
1229	T2011-192	LT	LT Funil – Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV.	AFLUENTE T	230	06/03/2019	26/01/2020	27/02/2020	Sim	1,1	0	0	Previsão de emissão da LI até mai/2019. Data ajustada pelo empreendedor no SIGET.
1254	T2012-030	LT	LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	230	18/11/2013	18/06/2019	18/06/2019	Não	0,0	24	0	
1257	T2012-033-A	LT	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	TRANSNORTE	500	25/01/2015	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	1430	800	Empreendimento considerado como "SEM PREVISÃO" na reunião DMSE- Transmissão.
1263	T2012-038	LT	LT 500 kV Recife II - Suape II C2	CHESF	500	09/10/2013	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	44	0	
1264	T2012-039-A	LT	LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	500	09/12/2013	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	105	0	
1265	T2012-040	LT	LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV	LTTE	500	09/02/2014	30/09/2019	30/09/2019	Não	0,0	0	0	
1271	T2012-039-B	LT	LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	230	09/12/2013	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	31	0	
1285	T2012-053-A	LT	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	230	10/11/2013	30/12/2019	31/12/2009	Sim	966,0	0	360	
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II 230 kV CD e SE Maceio II 230/69 kV	CHESF	230	10/05/2014	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	40	400	
1296	T2012-062	LT	Secc.LT 230 kV Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro e adequações para conexão da SE Mirueira II.	CHESF	230	27/03/2014	28/02/2019	17/03/2019	Sim	0,6	9	0	Data ajustada pelo empreendedor no SIGET.
1309	T2012-075	LT	Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapacitação da LT.	CHESF	230	20/08/2014	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	20	0	
1342	T2012-057-B	LT	LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO	CHESF	69	10/05/2014	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	3	300	SE: Nossa Senhora do Socorro: em comissionamento. LT: Assinado contrato com a Setol para o serviço de lançamento de cabos para travessias com linhas energizadas, que encontra-se em andamento. Pendente a aprovação do Projeto Básico de todo o lote B Leilão 006/2011. SCT informou que recebeu carta do ONS e está em análise. Haja vista a necessidade de o processo ser avaliado pela Diretoria, a data mais provável é janeiro/19.
1344	T2012-057-C	SE	SE 230/138 KV POÇÕES II	CHESF	230	10/05/2014	30/04/2019	30/06/2019	Sim	2,0	1	200	Após avaliação do cronograma o DMSE entende que a data mais provável para entrada em operação é junho/19.
1351	T2012-106	LT	SE Ribeirão: Secc. LT 230 kV, Const. LT 230 kV e Inst. 2 EL 230 kV	CHESF	230	15/01/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0,0	1	0	Previsão de retomada das obras para dezembro/18. Após avaliação do cronograma o DMSE entende que a data mais provável para entrada em operação é setembro/19.
1378	T2013-019	SE	SE Irecê (TR8 230/138 kV - 55 MVA)	CHESF	230	16/04/2015	07/04/2019	07/04/2019	Não	0,0	0	55	
1379	T2013-020	SE	SE Irecê (TR6 230/69 kV - 39 MVA)	CHESF	230	16/04/2015	24/03/2019	24/03/2019	Não	0,0	0	39	
1408	T2013-045	LT	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	500	01/08/2016	31/10/2018	31/12/2018	Sim	2,0	0	0	
1410	T2010-090-B	LT	LT 230 kV Paraiso / Açu / Mossoró	CHESF	230	23/05/2012	03/09/2019	03/01/2020	Sim	4,0	192	0	Após avaliação do cronograma o DMSE entende que a data mais provável para entrada em operação é janeiro/20.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIAO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1412	T2012-114-C	LT	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	230	01/02/2014	17/07/2019	17/07/2019	Não	0,0	110	0	Após avaliação do cronograma o DMSE entende que a data mais provável para entrada em operação é janeiro/20.
1425	T2013-057	LT	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	138	12/05/2019	15/12/2018	31/12/2019	Sim	12,6	0	0	
1438	T2013-068	LT	LT 230 kV ACU II – ACU III C1 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	230	04/11/2015	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	80	
1439	T2013-069	LT	LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	230	04/11/2015	01/07/2019	01/07/2019	Não	0,0	0	80	
1440	T2013-070	LT	LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA.	CHESF	230	04/11/2015	31/01/2020	31/01/2020	Não	0,0	0	71	
1449	T2013-079	SE	SE Santana do Matos II - 1º e 2º transformadores 138/13,8/69 kV – 50 MVA	CHESF	138	26/03/2016	07/06/2019	07/06/2019	Não	0,0	0	50	
1450	T2013-080	SE	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR 138/69/13,8 kV, 50 MVA	CHESF	138	26/03/2016	24/02/2019	24/02/2019	Não	0,0	0	100	
1456	T2013-086	SE	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	69	16/12/2015	16/12/2018	20/01/2019	Sim	1,2	0	25	Obras iniciadas em 15/04/2018. Fase de montagem eletromecânica. Avanço físico de 53%.
1477	T2014-009	LT	LT 138 kV Barra Bonita/ Botucatu - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 50 km de extensão.	CTEEP	138	12/05/2019	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,0	0	0	
1482	T2014-014-B	SE	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	230	05/02/2016	18/11/2018	28/02/2019	Sim	3,4	234	400	Falta o Seccionamento da LT 230 Kv Bom Jesus da Lapa - Barreiras na SE Barreiras II. O restante do empreendimento está em operação. Em andamento tratativas com ONS para testes e energização.
1483	T2014-014-A	LT	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	SÃO PEDRO	230	09/10/2016	31/10/2018	31/12/2018	Sim	2,0	295	450	A não conclusão das obras da ATE XVI (caducidade declarada) motivou a operação de uma configuração provisória do sistema elétrico local para possibilitar a energização das instalações de 230 kV e 69 kV da SPTE. Para operação comercial definitiva do sistema de 230 kV, restam adequações nos filtros do Compensador Estático da SE Eliseu Martins.
1493	T2014-020	LT	LT 230 kV Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul 230/69 kV	ELETRONORTE	230	29/01/2017	30/10/2020	30/10/2020	Não	0,0	657	90	Portaria nº 500/2018, de 17/12/2018, declarou a caducidade deste item.
1494	T2014-021-A	LT	LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará	#N/D	230	29/07/2016	16/10/2019	16/10/2019	Não	0,0	205	0	
1496	T2014-021-C	LT	SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	#N/D	230	29/01/2018	27/08/2020	27/08/2020	Não	0,0	40	300	Em processo de licenciamento ambiental. Início das obras previsto para Abr/2019. Prazo estimado de 7 meses de construção. Data projetada pela SFE: 27/8/2020.
1507	T2014-026	SE	ANHANGUERA - 2º Banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x16,67 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	230	03/11/2016	15/12/2019	15/12/2019	Não	0,0	0	50	
1508	T2014-027	SE	SE PALMEIRAS - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	230	03/11/2016	07/07/2019	07/07/2019	Não	0,0	0	50	
1509	T2014-028	SE	SE PARANAÍBA - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. Adequação de arranjo em 230 kV.	CELG-GERTRAN	230	03/05/2017	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,0	0	50	
1510	T2014-029	SE	SE XAVANTES - 4º Banco de Autotransformadores 230/138 kV - 3x50 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	230	03/11/2016	08/09/2019	08/09/2019	Não	0,0	0	150	
1526	T2014-043	SE	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruibe	CTEEP	138	09/05/2017	31/12/2018	31/01/2019	Sim	1,0	0	0	Obras concluídas. CTEEP informa que restam conclusão apenas de obras de responsabilidade da Distribuidora Elektro.
1560	T2014-044	SE	SE Marimondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimondo, CS, 3 x 900 kcmil.	RPTE	500	11/04/2018	31/12/2018	31/01/2019	Sim	1,0	0	0	Avanço físico de 92%. Sem solicitação de TLT.
1570	T2014-054	LT	LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1	MARIANA	500	02/05/2017	06/04/2020	06/04/2020	Não	0,0	85	0	
1577	T2014-061	SE	Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento	TDG	69	24/05/2016	30/09/2020	30/09/2020	Não	0,0	0	150	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1584	T2014-067	SE	Instalação do 4º Banco de Autotransformador monofásico (3+1R) 345/138 kV na SE Viana	FURNAS	345	10/04/2017	21/05/2019	21/05/2019	Não	0,0	0	400	
1601	T2014-075-A	LT	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP	GENEBRA	500	14/11/2017	31/05/2019	31/05/2019	Não	0,0	207	0	
1602	T2014-075-B	SE	CE 300-/300 Mvar ITATIBA CE1 SP	GENEBRA	500	14/11/2017	07/06/2019	07/06/2019	Não	0,0	0	0	Início da montagem programada para Novembro. Avanço físico de 45%. Data projetada pela SFE: 07/06/2019
1603	T2014-075-C	SE	CE 300-/300 MVA SANTA BARBARA CE1 SP	GENEBRA	440	14/11/2017	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	0	Obras em andamento. Em comissionamento. Avanço Físico: 99%. Não há solicitação de intervenção. Em reunião com a Eletrobras foi informada a data de 31/01/2019
1604	T2014-075-E	LT	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR	GENEBRA	500	14/11/2017	31/08/2019	31/08/2019	Não	0,0	399	0	
1605	T2014-075-D	SE	SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP	GENEBRA	500	14/11/2017	31/05/2019	31/05/2019	Não	0,0	241	1200	
1609	T2014-075-F	SE	SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2º e 3º banco de autotransformadores)	GENEBRA	500	14/05/2018	09/10/2019	09/10/2019	Não	0,0	0	2400	
1613	T2014-079	SE	SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	500	21/04/2019	21/04/2020	21/04/2020	Não	0,0	0	900	
1614	T2014-080-A	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV	ELTE	230	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0,0	40	675	
1615	T2014-080-B	SE	SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA	ELTE	345	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0,0	22	800	
1627	T2014-088	SE	SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões.	TESB	230	25/11/2016	20/05/2020	20/05/2020	Não	0,0	0	83	
1635	T2014-094	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º Banco de autotransformadores 765/500 kV, 3x550 MVA e conexões.	FURNAS	750	26/07/2017	22/09/2019	22/09/2019	Não	0,0	0	1650	
1636	T2014-095	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	FURNAS	34,5	26/05/2018	30/07/2020	30/07/2020	Não	0,0	0	0	
1637	T2014-096	SE	SE Jurupari - 3º Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões.	XINGU	500	10/04/2017	19/04/2020	19/04/2020	Não	0,0	0	450	
1642	T2014-101	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo 230/69/13,8 kV - 50 MVA, ativação do trafo reserva e conexões.	CELG-GERTRAN	230	15/03/2017	02/06/2019	02/06/2019	Não	0,0	0	50	
1645	T2015-002	SE	SE Firminópolis - Instalação banco autotransformador 230/138/13,8 kV - 3x50 MVA e conexões.	CELG-GERTRAN	230	15/09/2017	01/06/2019	01/06/2019	Não	0,0	0	100	
1653	T2015-009	SE	SE PIRAJÁ - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 180 MVA e conexões.	CHESF	230	20/04/2017	30/12/2019	31/12/2019	Sim	966,0	0	180	
1661	T2015-017	SE	Subestação Igarorã III - Instalação do 4º banco de ATR 500/230, de 3x250 MVA, e conexões.	CHESF	500	18/05/2017	27/01/2019	24/03/2019	Sim	1,9	0	750	
1662	T2015-018	SE	Subestação Ibicoara - Instalação do 2º banco de ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA, e conexões.	CHESF	500	18/05/2017	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	300	Data ajustada pelo empreendedor no SIGET.
1669	T2015-025	LT	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km da linha de transm. p/ 1x715,5 KCMIL.	CEEE-GT	230	13/07/2017	10/02/2019	10/02/2019	Não	0,0	0	0	
1670	T2015-026	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI-CANDIOTA 2 - Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCMIL.	CEEE-GT	230	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	Não	0,0	0	0	
1682	T2015-036-B	LT	LT Igarorã III - Pindá II C2/C3	MACEDO	230	27/03/2018	06/05/2019	20/03/2020	Sim	10,5	100	0	LI emitida em 05/11/2018. Data projetada com base no avanço físico do empreendimento.
1683	T2015-037	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	500	21/12/2019	31/08/2021	31/08/2021	Não	0,0	0	950	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIAO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1684	T2015-038	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	230	21/12/2018	31/03/2021	31/03/2021	Não	0,0	0	150	
1685	T2015-039	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	345	21/12/2018	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	0	150	
1689	T2015-041-A	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	230	06/03/2018	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	200	0	
1690	T2015-041-B	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	230	06/09/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	65	300	
1693	T2015-045	SE	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	230	26/11/2019	26/05/2019	26/04/2019	Sim	-1,0	0	0	
1696	T2015-047	SE	SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações.	CEMIG-GT	345	03/04/2023	31/10/2025	31/10/2025	Não	0,0	0	0	
1698	T2015-048	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM	FURNAS	138	09/11/2019	30/10/2020	30/10/2020	Não	0,0	0	0	
1707	T2015-056	SE	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	500	26/09/2019	30/06/2021	30/06/2021	Não	0,0	0	0	
1710	T2015-059	SE	SE EDÉIA - Instalação do 2º Transformador Trifásico 230/138/13,8 kV 150 MVA e conexões.	TRANSENERGIA	230	01/03/2018	29/12/2019	29/12/2019	Não	0,0	0	150	
1711	T2015-060	SE	SE João Camara III - Instalar 5º Banco de Autotransformadores 500/138 kV - 3 x 150 MVA e conexões	ETN	500	25/01/2018	15/01/2021	15/03/2021	Sim	2,0	0	450	
1718	T2015-065	SE	SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar	IRACEMA	500	05/06/2018	27/01/2019	27/01/2019	Não	0,0	0	0	
1719	T2015-066	SE	Instalação do 3º banco de autotransformadores 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	500	21/12/2017	01/06/2020	01/06/2020	Não	0,0	0	600	
1723	T2015-071	SE	Instalação de Banco de Reatores de Barra (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	500	05/02/2019	31/10/2020	31/10/2020	Não	0,0	0	0	
1726	T2015-074	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	230	16/11/2018	30/04/2020	30/04/2020	Não	0,0	0	0	
1727	T2015-075	LT	LT 230 kV Garanhuns II - Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	230	16/05/2018	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	0	
1728	T2015-076	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I - Barreiras I - Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	230	16/08/2017	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,0	0	0	
1729	T2015-077	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAR, 138 kV	COPEL GT	138	30/03/2018	30/03/2019	30/03/2019	Não	0,0	0	0	
1732	T2016-001	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	138	18/05/2019	31/07/2021	31/07/2021	Não	0,0	0	0	
1733	T2016-002	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	69	04/03/2018	25/10/2019	25/10/2019	Não	0,0	0	100	
1737	T2016-006	LT	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	230	13/09/2018	30/11/2019	30/11/2019	Não	0,0	0	0	
1738	T2016-007	SE	SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	230	13/07/2018	07/04/2019	07/04/2019	Não	0,0	0	100	
1740	T2012-053-B	LT	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituauçu - Pirajá	CHESF	230	10/11/2013	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	50	0	
1741	T2016-009	SE	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	500	18/04/2019	30/12/2021	30/12/2021	Não	0,0	0	0	
1743	T2016-011	SE	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	138	31/01/2019	01/03/2019	30/03/2019	Sim	1,0	0	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1762	T2016-018	LT	LT ±800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSORAS CA/CC 800 KV	XRTE	800	02/12/2019	02/09/2019	02/09/2019	Não	0,0	5096	0	
1763	T2016-019	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	230	11/08/2018	29/02/2020	29/02/2020	Não	0,0	99	0	
1764	T2016-020	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	500	11/08/2018	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	0	
1765	T2016-021	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	138	23/05/2018	30/03/2019	30/03/2019	Não	0,0	0	0	
1769	T2016-025	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	69	09/05/2018	08/11/2019	08/11/2019	Não	0,0	0	67	
1774	T2016-029	SE	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	765	13/11/2018	30/06/2019	30/06/2019	Não	0,0	0	0	
1776	T2016-031	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	138	13/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	0	25	
1779	T2016-034	SE	SE Nova Porto Primavera - Instalação do 3º banco de autotrafo 440/230 kV de 3x150 MVA e adequações.	PPTTE	440	03/09/2020	15/12/2019	15/12/2019	Não	0,0	0	450	
1781	T2016-036-A	LT	LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série 50%, em 230 kV, na Subestação Vilhena.	ELETRONORTE	230	02/02/2019	02/02/2019	02/02/2019	Não	0,0	0	0	
1784	T2016-039	SE	SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros	COPEL GT	500	08/09/2018	08/12/2018	31/01/2019	Sim	1,8	0	0	
1787	T2016-042	SE	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	345	22/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	Não	0,0	0	0	
1793	T2016-048	SE	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	230	26/03/2019	30/09/2019	30/09/2019	Não	0,0	0	0	
1794	T2016-049	SE	Subestação Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora.	SÃO PEDRO	500	07/08/2017	31/12/2018	31/12/2018	Não	0,0	0	0	Energizada parte do reforço na SE Gilbués e LT 500 kV Gentio do Ouro 2 / Gilbués II (TJMME). Faltam testes e energização do EL para LT 500 kV Gilbués II São João
1796	T2016-051	LT	LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	230	07/04/2019	31/12/2018	31/01/2019	Sim	1,0	83	0	
1798	T2016-053	SE	SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora	SÃO JOÃO	500	28/10/2017	31/12/2018	31/12/2018	Não	0,0	0	0	SJTE indica pendências da ENEL (conexão provisória) e da CHESF (intervenções) para energização da LT. Definido cronograma de ações para liberação das pendências. Prevista reunião do ONS com SJTE e SPTTE em 25/10/2018 para tratar da integração das obras. Aneel reconheceu excludente de responsabilidade desde 19/4/2018.
1800	T2016-055	SE	SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 - (3+1) x 133 MVA, e conexões.	FURNAS	345	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Não	0,0	0	400	
1801	T2016-056	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	500	27/12/2019	27/12/2019	30/01/2020	Sim	1,1	150	720	Após avaliação do cronograma o DMSE entende que a data mais provável para entrada em operação é janeiro/20.
1802	T2016-057	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Uttinga - Castanhal	ELETRONORTE	230	12/03/2018	20/08/2019	20/08/2019	Não	0,0	0	0	
1806	T2016-060	SE	SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 KV, DE 83 MVA, POR DOIS	CEEE-GT	230	03/02/2019	15/05/2019	15/05/2019	Não	0,0	0	164	
1807	T2016-061	SE	SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras	FURNAS	345	17/09/2019	17/09/2019	15/01/2020	Sim	4,0	0	400	Após avaliação do cronograma o DMSE entende que a data mais provável para entrada em operação é janeiro/20.
1808	T2016-062	SE	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	230	28/09/2018	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	0	100	Atraso devido ao baixo desempenho da contratada. Início de obras previsto para out/2018. Previsão de 10 meses de obras.
1809	T2016-063	SE	SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA	CTEEP	88	23/12/2018	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	400	Obras iniciadas em 21/05/2018. Fase de lançamento de cabos e comissionamento. Avanço físico de 90%.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1811	T2016-065	SE	SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 KV, DE 33 MVA, POR TRAFÓ DE 100 MVA	CHESF	230	20/01/2019	30/12/2019	09/11/2019	Sim	-1,7	0	67	
1822	T2016-075-A	LT	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	MANTIQUEIRA	345	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	150	0	
1824	T2016-077	LT	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	500	04/09/2019	31/12/2018	31/01/2019	Sim	1,0	355	0	
1825	T2016-078	LT	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	500	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0,0	25	0	
1826	T2016-079-A	LT	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	230	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	133	166	
1827	T2016-079-B	SE	SE Tubarão Sul 230/138 kV	LITORAL SUL	230	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	17	450	
1828	T2016-080	SE	AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV	AGUA AZUL	440	27/06/2019	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	600	
1829	T2016-081	SE	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV	PARANAITA	500	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0,0	0	150	
1832	T2016-084	SE	SE São Simão - Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	230	08/05/2021	31/03/2021	31/03/2021	Não	0,0	0	0	
1833	T2016-085	SE	SE Emborcação - Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	500	08/07/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	0	
1834	T2016-086	SE	SE Ouro Preto 2 - Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV.	CEMIG-GT	500	08/10/2021	30/09/2021	30/09/2021	Não	0,0	0	0	
1835	T2016-087	SE	SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	230	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Não	0,0	0	0	
1836	T2016-088	SE	SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	230	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	Não	0,0	0	0	
1837	T2016-089	SE	SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	230	09/12/2019	14/06/2019	14/06/2019	Não	0,0	0	0	
1838	T2016-090	SE	SE Paulo Afonso III - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	230	09/04/2020	28/09/2019	28/09/2019	Não	0,0	0	0	
1839	T2016-091	SE	SE Paulo Afonso IV - Separação, no setor de 500 kV, dos bancos 05T7 e 05T8 em vãos distintos	CHESF	500	09/04/2020	28/09/2019	28/09/2019	Não	0,0	0	0	
1840	T2016-092	SE	SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV	FURNAS	500	19/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	Não	0,0	0	0	
1841	T2016-093	LT	Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA.	CEPIMA	500	27/06/2021	27/06/2019	27/06/2019	Não	0,0	1126	0	
1844	T2016-096	SE	SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador	ELETRONORTE	500	09/05/2019	17/02/2019	17/02/2019	Não	0,0	0	450	
1845	T2016-095B	SE	Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI	CHESF	69	20/09/2018	29/06/2020	29/06/2020	Não	0,0	0	10	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1846	T2016-097	LT	Recapacitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe	CHESF	230	31/05/2019	30/11/2019	30/11/2019	Não	0,0	0	0	
1849	T2017-001	SE	SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	230	09/02/2019	09/02/2019	09/03/2019	Sim	0,9	0	150	Obras iniciadas em 28/08/2018. Avanço físico de 30%. Data informada pelo empreendedor na reunião com a Eletrobras.
1850	T2017-002	SE	SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	500	26/11/2019	10/02/2019	09/04/2019	Sim	1,9	0	0	Obras iniciadas em 14/09/2018. Avanço físico de 29%. Data ajustada pelo empreendedor no SIGET.
1851	T2017-003	SE	SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	230	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Não	0,0	0	150	
1852	T2017-004	SE	SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	500	26/11/2019	10/02/2019	06/05/2019	Sim	2,8	0	0	
1854	T2017-006	SE	SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	230	09/02/2019	09/02/2019	09/03/2019	Sim	0,9	0	150	Obras iniciadas em 28/08/2018. Avanço físico de 30%. Data informada pelo empreendedor na reunião com a Eletrobras.
1855	T2017-007	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1).	FURNAS	500	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0,0	0	0	
1856	T2017-008	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2).	FURNAS	500	04/04/2020	04/04/2020	04/04/2020	Não	0,0	0	0	
1857	T2017-009	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3).	FURNAS	500	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0,0	0	0	
1860	T2017-012	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar	INTESA	500	03/12/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0,0	0	0	
1861	T2017-013	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar	INTESA	500	03/12/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0,0	0	0	
1862	T2017-014	SE	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVar	FURNAS	500	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0,0	0	0	
1863	T2017-015	SE	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVar	FURNAS	500	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0,0	0	0	
1864	T2017-016	SE	Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV	FURNAS	500	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0,0	0	0	
1865	T2017-017	SE	SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2	TAESA	500	27/10/2019	09/02/2019	10/06/2019	Sim	4,0	0	0	
1866	T2017-018	SE	SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 KV Gurupi – S. da Mesa C2	INTESA	500	27/10/2019	09/02/2019	04/06/2019	Sim	3,8	0	0	
1868	T2017-020	SE	Adequações nas SEs Henry Borden e Piratininga em função de transferência de ativos.	CTEEP	230	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Não	0,0	0	0	
1870	T2017-021	SE	Uruguaiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e proteção diferencial adaptativa.	CEEE-GT	230	07/08/2019	15/01/2019	17/03/2019	Sim	2,0	0	0	
1871	T2016-101	SE	SE Rio Novo do Sul 345/138 kV	ETC	345	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0,0	0	800	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1872	T2016-102	LT	LT 230kV Paranatinga - Canarana, Pátio Novo de 230 kV na SE	CANARANA	230	27/06/2020	03/06/2018	03/06/2018	Não	0,0	275	240	Concluída em 03/06/2018.
1873	T2017-022	SE	Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana	ECB ME	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	0	
1874	T2017-023	LT	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3	EQTLT04	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	590	0	
1875	T2017-024	LT	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C2	EQTLT05	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	257	0	
1876	T2017-025	LT	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	EQTLT06	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	330	0	
1877	T2017-026	LT	LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3	JANAUBA	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	542	0	
1878	T2017-027	SE	SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) Mvar.	ARGO II	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	0	
1879	T2017-028	LT	LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2	VEREDAS	500	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Não	0,0	451	0	
1880	T2016-075-B	SE	SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	MANTIQUEIRA	500	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	16	750	
1881	T2016-075-C	LT	LT 230 kV Irapé - Araçuaí 2 C2	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	61	0	
1882	T2016-075-D	SE	SE João Monlevade 4 230/69 kV	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	35	75	
1883	T2016-075-E	SE	SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	120	225	
1884	T2016-075-F	SE	SE Braúnas 230/138 kV	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	320	
1885	T2016-075-G	SE	SE Timóteo 2 230/138 kV	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	60	
1886	T2016-075-H	SE	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	MANTIQUEIRA	500	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	845	1800	
1887	T2016-075-I	SE	SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar	MANTIQUEIRA	500	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	0	
1888	T2016-075-J	SE	SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV	MANTIQUEIRA	500	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	750	
1889	T2016-075-K	SE	SE Varginha 4 345/138 kV	MANTIQUEIRA	345	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	450	
1890	T2016-103	LT	LT 500 kV Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C3	PRTE	500	27/06/2021	28/04/2019	28/02/2019	Sim	-2,0	1005	0	
1891	T2016-104	LT	LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea)	PBTE	345	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	30	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIAO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1892	T2016-105	LT	LT 500kV Ibicoara-Poções III, LT 230kV Poções III-Poções II CD e SE 500/230 kV Poções III	IBSPE	500	27/12/2019	27/12/2019	30/11/2020	Sim	11,2	170	600	Após avaliação do cronograma o DMSE entende que a data mais provável para entrada em operação é novembro/20.
1893	T2017-029	LT	LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1	TROPICALIA	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	260	0	
1894	T2017-030	LT	LT 500kV Poções III-P. Paraíso 2-G.Valadares 6 C1, SE 500kV P. Paraíso 2, SE 500/230kV G.Valadares 6	TPE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	537	1200	
1895	T2017-031	LT	LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2.	ESTE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	236	1050	
1896	T2017-032-A	LT	LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba.	EQTLT07	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	56	900	
1897	T2017-032-B	LT	LT 230kV Marituba - Castanhal C1	EQTLT07	230	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	69	0	
1898	T2017-032-D	SE	SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV)	EQTLT07	230	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	400	
1899	T2016-106-A	LT	LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1	COPEL GT	525	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	158	0	
1900	T2016-106-B	LT	LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea)SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/	COPEL GT	230	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	16	300	
1901	T2016-106-C	SE	SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA	COPEL GT	230	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	0	300	
1902	T2016-106-D	LT	LT 230 kV Baixo Iguaçu - Realeza	COPEL GT	230	04/04/2021	04/04/2021	04/04/2021	Não	0,0	38	0	
1903	T2016-106-E	SE	SE 230/138 kV Andará Leste - 2 x 150 MVA	COPEL GT	230	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	0	300	
1904	T2016-111	LT	LT 500 kV Juazeiro III - Ourorândia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1	BJL	500	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	446	0	
1905	T2017-035	LT	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad	TCC	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	544	1050	
1906	T2017-036	LT	LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3	IEITAUNAS	345	09/02/2022	09/11/2019	09/11/2019	Não	0,0	79	1197	
1907	T2017-037	SE	SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) - (3+1R)x50 MVALT 230 kV Linhares 2 - São Mateus 2	EDP	230	09/08/2020	31/12/2018	31/12/2018	Não	0,0	113	150	
1908	T2016-112	LT	LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV	ETAP	500	27/12/2019	27/12/2019	31/03/2019	Sim	-9,0	10	2700	
1909	T2017-038	LT	LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2	EQTLT01	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	251	0	
1910	T2017-039	LT	LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbués II - G.do Ouro II	EQTLT02	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	213	0	
1911	T2017-040	LT	LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II	TSE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	485	0	
1912	T2017-041	LT	LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2	EQTLT03	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	376	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIAO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1913	T2016-113	LT	LT 500kV João Câmara III - Açú III C2 e LT 500kV Açú III - Milagres II C2	GSTE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	435	0	
1914	T2017-042	LT	LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2	IE AIMORÉS	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	208	0	
1915	T2017-043	LT	LT 500kV Poções III - Padre Paraíso 2 C2	IE PARAGUAÇU	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	338	0	
1916	T2017-032-C	LT	Seccionamentos das LTs 230 kV Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba	EQTLT07	230	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	46	0	
1919	T2017-045	SE	Instalação de Reator de Barra na SE Rio das Éguas	TAESA	500	08/03/2020	28/06/2019	15/07/2019	Sim	0,6	0	0	
1920	T2017-046-A	SE	SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série da LT 500 kV Miracema - Gurupi C1	ELETRONORTE	500	27/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	Não	0,0	0	0	
1922	T2017-049	SE	SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar	IE ITAQUERÊ	500	11/08/2021	30/10/2019	30/10/2019	Não	0,0	0	0	
1923	T2017-050	SE	SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar	EKTT 14	500	11/02/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não	0,0	0	0	
1924	T2017-048	SE	SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV	EKTT 13	500	11/02/2021	30/04/2020	30/04/2020	Não	0,0	0	0	
1925	T2017-051-A	SE	SE 440/138 kV Alta Paulista	IE AGUAPEÍ	440	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	110	800	
1926	T2017-051-B	SE	SE 440/138 kV Bagaçu	IE AGUAPEÍ	440	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	40	600	
1927	T2017-052-A	LT	LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3	MA I	500	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	116	0	
1928	T2017-052-B	LT	LT 500kV São Luís II - São Luís IV, CD; SE 500/230/69 kV São Luís IV	MA I	500	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	10	1600	
1929	T2017-053	SE	SE 500/138 kV Resende	ARTEON	500	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Não	0,0	0	300	
1930	T2017-054-A	LT	LT 500 kV Xingó - Jardim C2	LEST	500	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	160	0	
1931	T2017-054-B	LT	LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2	LEST	500	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	38	0	
1932	T2017-055	LT	LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2	ETENE	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	109	0	
1933	T2017-056-A	LT	LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II e SE 230/69 kV Arcoverde II	ARCOVERDE	69	11/08/2021	20/04/2019	20/04/2019	Não	0,0	89	200	
1934	T2017-056-B	SE	SE 230/69 kV Garanhuns II	ARCOVERDE	69	11/08/2021	30/04/2019	20/04/2019	Sim	-0,3	0	200	
1935	T2017-056-C	LT	LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II e SE 230 kV Caetés II	ARCOVERDE	230	11/08/2021	30/04/2019	20/04/2019	Sim	-0,3	50	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIAO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1936	T2017-057-A	LT	LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1 e SE 230/138 kV Tapajós	EQTLT08	230	21/07/2022	29/05/2020	29/05/2020	Não	0,0	187	300	
1937	T2017-057-B	SE	SE Rurópolis - Compensador Síncrono	EQTLT08	230	21/07/2022	28/02/2019	28/02/2019	Não	0,0	0	0	
1938	T2017-057-C	LT	LT 230 kV Xingu - Altamira C1	EQTLT08	230	21/07/2022	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	61	0	
1939	T2017-057-D	LT	LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2	EQTLT08	230	21/07/2022	29/03/2020	29/03/2020	Não	0,0	188	0	
1940	T2017-058	LT	LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro	RIALMA II	500	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	136	0	
1941	T2017-059-A	LT	LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV	VINEYARDS	230	11/08/2022	30/07/2022	01/12/2020	Sim	-20,0	63	166	
1942	T2017-060	LT	LT 500 kV Sobradinho - Juazeiro da Bahia III - Instalação de OPGW, demais obras necessárias.	ODOYÁ	500	10/09/2019	15/12/2018	31/01/2019	Sim	1,6	0	0	
1943	T2017-061	LT	LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia	ENERGISA PARÁ I	230	11/02/2022	11/03/2022	11/03/2022	Não	0,0	592	300	
1944	T2017-062-A	LT	LT 230 kV Umuarama Sul - Guaira C2, CS	CAIUA TRANSMISSORA	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	108	0	
1945	T2017-062-B	SE	SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1	CAIUA TRANSMISSORA	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	9	150	
1946	T2017-063-A	SE	SE Guaira 525 kV e LT 525 kV Guaira - Foz do Iguaçu - CD	ERB1	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	346	1344	
1947	T2017-063-B	LT	LT 525 kV Guaira - Sarandi - CD	ERB1	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	532	0	
1948	T2017-063-C	LT	LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD	ERB1	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	150	0	
1949	T2017-064	SE	SE Sobral III CE	EKTT 15	500	11/02/2021	31/03/2020	31/03/2020	Não	0,0	0	0	
1950	T2017-065	LT	LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1	RIALMA III	500	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	322	0	
1951	T2017-066	LT	LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD	BRLIG	230	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	24	0	
1952	T2017-059-B	LT	LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2	VINEYARDS	230	11/08/2022	30/07/2022	30/07/2022	Não	0,0	49	0	
1953	T2017-059-C	SE	SE 230/69 kV Vinhedos	VINEYARDS	230	11/08/2022	30/07/2022	30/03/2020	Sim	-28,2	0	330	
1954	T2017-063-D	SE	SE Sarandi 525 kV	ERB1	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	0	1344	
1955	T2017-063-E	LT	LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte	ERB1	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	170	300	
1956	T2017-067	LT	Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul	ALIANÇA	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	753	1344	
1958	T2017-069	SE	SE FARROUPILHA - Implantação do 3º transformador 230/69 kV - 88 MVA e conexões.	ELETROSUL	230	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	Não	0,0	0	88	
1960	T2017-071	SE	SE CAMPOS - substituição do TR3	FURNAS	345	22/06/2020	21/06/2020	21/06/2020	Não	0,0	0	0	
1961	T2017-072	SE	SE Farroupilha 1 - desativação do transformador 69/13,8 kV - 12,5 MVA e conexões.	CEEE-GT	69	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	Não	0,0	0	0	
1962	T2017-073	SE	SE Campos - adequação do setor de 138 kV	FURNAS	138	22/04/2022	31/03/2022	31/03/2022	Não	0,0	0	0	
1963	T2017-074A	SE	SE 230/69kV Chapadinha II	MA II	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	0	200	
1964	T2017-074B	LT	LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha II C1	MA II	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	74	0	
1965	T2017-074C	LT	LT 230kV Chapadinha II - Miranda II C1	MA II	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	129	0	
1967	T2017-076A	SE	SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto	Z2	69	11/08/2021	30/06/2021	30/06/2021	Não	0,0	6	200	
1968	T2017-076B	SE	SE Boa Esperança II	Z2	69	11/08/2021	31/08/2020	31/08/2020	Não	0,0	0	400	
1969	T2017-076C	SE	SE Teresina II	Z2	69	11/08/2021	31/08/2020	31/08/2020	Não	0,0	0	300	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIAO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1971	T2017-078	SE	SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva	CEMIG-GT	345	29/12/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	0	
1972	T2017-079	SE	SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1	CEMIG-GT	345	29/12/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	300	
1973	T2017-080	SE	SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2	CEMIG-GT	345	28/02/2022	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	300	
1974	T2017-081-A	LT	LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4	GUAPORÉ	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	310	0	
1975	T2017-081-B	SE	SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	230	11/08/2022	28/02/2021	28/02/2021	Não	0,0	0	0	
1976	T2017-081-C	SE	SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	230	11/08/2022	11/08/2022	28/02/2021	Sim	-17,5	0	0	
1977	T2017-081-D	SE	SE 230/69 kV Coletora Porto Velho	GUAPORÉ	230	11/08/2022	11/08/2022	28/02/2021	Sim	-17,5	0	200	
1978	T2017-081-E	SE	SE 230/138 kV Jaru	GUAPORÉ	230	11/08/2022	11/08/2022	28/02/2021	Sim	-17,5	0	50	
1979	T2017-082	LT	LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1 e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde Norte	ENERGISA GOIÁS I	500	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	272	1344	
1980	T2017-083	LT	LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio	TSM	500	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	330	0	
1981	T2017-084	SE	SE 440 kV Bauru - Compensador Estático	IE ITAPURA	440	11/02/2021	30/08/2019	30/08/2019	Não	0,0	0	0	
1982	T2017-085	LT	LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açu e SE 230/138 kV Tomé Açu	ETEPA	230	11/08/2021	13/07/2021	13/07/2021	Não	0,0	137	200	
1984	T2017-087-A	LT	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	137	0	
1985	T2017-087-B	LT	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	64	0	
1986	T2017-087-C	LT	LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	149	0	
1987	T2017-087-D	LT	LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	57	0	
1988	T2017-087-E	LT	LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2- Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	201	0	
1989	T2017-088	LT	LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais Novos II, CD e SE 230/69 kV Lagoa nova II	RIALMA I	69	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	28	200	
1990	T2017-089	LT	LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2	SP-MG	500	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	361	0	
1991	T2017-090	SE	SE 230/138kV Castanhal	CASTANHAL	230	11/02/2022	31/01/2020	31/01/2020	Não	0,0	0	300	
1992	T2017-091	SE	SE ITAPETININGA 2 - Substituição de Autotransformadores TR-1 e TR-2 e módulos associados	CTEEP	138	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	Não	0,0	0	50	
1995	T2017-094	LT	LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2	IE TIBAGI	230	11/08/2021	11/02/2020	11/02/2020	Não	0,0	18	500	
1996	T2017-095	SE	SE Imperatriz - Substituição do Transformador de aterramento 69 kV	ELETRONORTE	69	08/12/2019	08/12/2019	08/12/2019	Não	0,0	0	0	
1997	T2017-096	SE	DIT CTEEP - Recapitação de 28 km do trecho entre a SE Florida Paulista e a derivação Oswaldo Cruz	CTEEP	138	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	Não	0,0	0	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1998	T2017-097	SE	DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Taquaruçu - Dracena	CTEEP	138	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	Não	0,0	0	0	
2000	T2017-098	SE	DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Pre.Prudente - Rosana/Alcídia	CTEEP	138	26/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	Não	0,0	0	0	
2001	T2017-099	SE	SE Flórida Paulista - Substituição do Banco de Capacitores BC1 138 kV de 30 Mvar por um de 100 Mvar.	CTEEP	138	22/06/2019	22/06/2019	22/06/2019	Não	0,0	0	0	
2002	T2017-100	SE	SE Taquaruçu - Instalação de 1 Banco de Capacitores, 138 kV, 30 Mvar.	CTEEP	138	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	Não	0,0	0	0	
2005	T2017-103	SE	SE Itabirito 2 - Adequação de módulo geral para conexão da Mariana Transmissora	MARIANA	500	13/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	Não	0,0	0	0	
2006	T2017-104	SE	SE PRESIDENTE DUTRA - Substituição de Transformador de Aterramento 69 kV	ELETRONORTE	69	08/12/2019	08/12/2019	08/12/2019	Não	0,0	0	0	
2007	T2017-105	SE	SE Milton Fornasaro	CTEEP	88	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	Não	0,0	0	0	
2009	T2017-107	SE	SE Umuarama	LTC	230	25/07/2020	25/07/2020	25/07/2020	Não	0,0	0	0	
2011	T2017-109	SE	SE Barreiras II - instalação de reatores de barra 500 kV	PARANAÍBA	500	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	Não	0,0	0	0	
2012	T2017-110	SE	SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1 230/138kV (3+1)x33.33MVA, por (3+1)x40 MVA.	CELG-GERTRAN	230	29/12/2019	15/05/2020	15/05/2020	Não	0,0	0	20	
2013	T2017-111	SE	SE MILAGRES II - Completar Módulo de Infraestrutura Geral e barramentos para operacionalizar a SE.	GSTE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	0	
2014	T2017-046-B	SE	SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série (Desmontagem)	ELETRONORTE	500	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	0	0	
2015	T2018-001-A	SE	SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchá) 40 Meses	TP NORTE	500	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Não	0,0	22	400	
2017	T2018-002	LT	Recapacitação da LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	CEMIG-GT	230	09/07/2020	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	51	
2018	T2018-003	LT	Recapacitação da LT 345 kV Neves 1 - Betim 6	CEMIG-GT	345	09/09/2020	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	335	
2019	T2018-004-A	LT	Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita	CEMIG-GT	230	09/06/2021	01/04/2022	01/04/2022	Não	0,0	1	46	
2020	T2018-004-B	SE	Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita	CEMIG-GT	500	09/08/2022	02/10/2025	02/10/2025	Não	0,0	0	0	
2021	T2018-005	SE	Substituição dos transformadores TR4 e TR5 138/69 kV - 23 MVA da SE Erechim 1	CEEE-GT	138	20/09/2020	30/08/2019	30/08/2019	Não	0,0	0	0	
2022	T2018-006	SE	Substituição do transformador TR2 138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da SE UHE Canastra	CEEE-GT	138	20/10/2020	30/10/2019	30/10/2019	Não	0,0	0	0	
2023	T2018-007	SE	Substituição do banco de transformadores TR3 (3x15/18 MVA - 138/69 kV) da SE Osório 2	CEEE-GT	138	20/09/2020	30/08/2019	30/08/2019	Não	0,0	0	0	
2025	T2018-009	LT	LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada	SNEE	500	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	Não	0,0	973	0	
2026	T2018-010	LT	LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II - Milagres II e SE Santa Luzia II	EKTT 2	500	08/01/2023	08/01/2023	28/12/2022	Sim	-0,4	345	0	
2027	T2018-011	SE	Subestação 230/69 kV Lagoa do Carro	BRE	230	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Não	0,0	22,5	300	
2028	T2018-012-A	LT	LTs 525kV Ivaporã-P.Grossa-Bateias; LTs 230kV P.Grossa Sul-P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV P.Grossa	ENGIE	525	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	Não	0,0	724	2016	
2029	T2018-012-B	LT	LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 230/138 kV União da Vitória Norte	ENGIE	230	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	Não	0,0	156	300	
2030	T2018-012-C	LT	LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA;	ENGIE	230	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	Não	0,0	64	300	
2031	T2018-012-D	LT	LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste	ENGIE	230	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	Não	0,0	192	450	
2032	T2018-012-E	SE	SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA	ENGIE	230	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	Não	0,0	28	300	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIAO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2033	T2018-013	LT	LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2	LINHA VERDE II	500	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	189	0	
2034	T2018-014	LT	LTs 500kV Miracema - Gilbués II C3 e Gilbués II - Barreiras II C2	EKTT 1	500	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	Não	0,0	729	0	
2035	T2018-015A	SE	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	2	1500	
2036	T2018-016	LT	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2	LINHA VERDE I	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	165	0	
2039	T2018-015B	SE	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	111	0	
2040	T2018-015C	SE	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	0	1500	
2041	T2018-015D	SE	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	180	1200	
2042	T2018-018	LT	Secionamento da LT 138 kV Jacuí - Santa Maria 1 na SE Julio de Castilhos 1	CEEE-GT	138	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Não	0,0	0,16	0	
2043	T2018-019	LT	Secionamento da LT 138 kV Cidade Industrial - Scharflau na SE Sanremo	CEEE-GT	138	09/01/2021	09/01/2021	09/01/2021	Não	0,0	0,65	0	
2044	T2018-020	SE	Subestação Londrina - Instalação do 1º e 2º Banco de Reatores de Barra 525 kV - 150 Mvar	ELETROSUL	525	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Não	0,0	0	0	
2045	T2018-021	SE	Subestação Ijuí 2 - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	230	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Não	0,0	0	83	
2046	T2018-022	SE	SE Blumenau - Instalação do 2º Banco de Reatores de Barras 525 kV - 150 MVA (3 x 50)	ELETROSUL	525	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Não	0,0	0	0	
2047	T2018-023	LT	LT 230 kV Aparecida – Santa Cabeça - Lançamento do segundo circuito	CTEEP	230	27/06/2021	30/12/2019	04/04/2020	Sim	3,2	41,5	0	Após avaliação do cronograma o DMSE entende que a data mais provável para entrada em operação é abril/20.
2048	T2018-024	SE	SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV	FURNAS	345	06/02/2021	06/02/2021	06/02/2021	Não	0,0	0	0	
2050	T2018-026	SE	SE 500/230 kV Açú III - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 kV	ASSÚ	500	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Não	0,0	33	1800	
2051	T2018-027	SE	SE 230/69 kV Fiat Seccionadora	ITAMARACÁ	230	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Não	0,0	0	300	
2052	T2018-028	SE	SE Verona - instalação do segundo transformador 230/138/13,8 kV - 3 x 50 MVA	ETES	230	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	Não	0,0	0	150	
2053	T2018-001-C	SE	SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchã) 24 Meses	TP NORTE	500	26/07/2020	26/07/2020	26/07/2020	Não	0,0	30	0	
2054	T2018-029	SE	SE Realeza Sul - Instalação do 2º Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA e conexões.	COPEL GT	230	16/10/2021	16/10/2021	16/10/2021	Não	0,0	0	150	
2055	T2018-030	SE	SE Anhangüera - Substituição do 3º Autotransformador 230/138 kV	CELG-GERTRAN	230	20/09/2020	20/09/2020	20/09/2020	Não	0,0	0	125	
2056	T2018-031	SE	SE São Mateus do Sul - Subst. dos Transformadores Trifásicos TR1 e TR2 230/34,5/13,8 kV.	COPEL GT	230	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	Não	0,0	0	37	
2057	T2018-032	SE	SE Pato Branco - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 67,5 MVA.	COPEL GT	230	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	Não	0,0	0	315	
2058	T2018-033	SE	SE Ponta Grossa Sul - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 50+75 MVA	COPEL GT	230	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	Não	0,0	0	225	
2059	T2018-034	SE	SE Ponta Grossa Sul - Instalação de um Banco de Capacitores de 15 Mvar 138 kV.	COPEL GT	138	16/10/2021	16/10/2021	16/10/2021	Não	0,0	0	0	
2060	T2018-035	LT	LT 230 kV Londrina ESU – Ibioporã C1 e C2 - Recapitação de longa duração de 570 A para 879 A	COPEL GT	230	16/10/2021	16/10/2021	16/10/2021	Não	0,0	0	0	
2062	T2018-037	SE	SE Carajás - Instalação do 3º Autotransformador 230/138 kV	CELG-GERTRAN	230	20/09/2020	20/09/2020	20/09/2020	Não	0,0	0	225	
2063	T2018-038	SE	SE Sapeaçu – Complemento no MIG e instalação de IB, ambos em 500 kV, arranjo DJM.	TROPICALIA	500	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	Não	0,0	0	0	
2067	T2018-042	SE	SE Brumado II - Instalação do 2º TR 230/138 kV, 100 MVA, e conexões.	NARANDIBA	230	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	Não	0,0	0	100	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIAO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2079	T2018-053A	SE	SE J. Pessoa II / LT C. Grande III - J.Pessoa II / Seccionamentos LTs 230kV na SE J. Pessoa II	BORBOREMA	230	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	3	0	
2081	T2018-054-B	LT	LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD	SÃO FRANCISCO	230	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	134	0	
2082	T2018-055-A	SE	SE Serra Pelada 500/138 kV	ENERGISA PARÁ	500	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	0	300	
2083	T2018-055-B	LT	LT 500 kV Serra Pelada - Integradora CD e SE 500/230 kV Integradora	ENERGISA PARÁ	500	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	133	1500	
2084	T2018-055-C	LT	LT 230 kV Integradora - Xinguara II C2	ENERGISA PARÁ	230	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	72,3	0	
2085	T2018-056-A	LT	LT 230 kV Janaúba 3 - Jaiba CD e SE 230/138 kV Jaiba	SOLARIS	230	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	186	200	
2086	T2018-054-A	LT	LT 500 kV Porto Sergipe - Olindina - Sapeaçu	SÃO FRANCISCO	500	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	387	0	
2087	T2018-056-B	SE	SE 500/230 kV Janaúba 3	SOLARIS	500	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	0	600	
2088	T2018-056-C	LT	LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1	SOLARIS	345	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	Não	0,0	112,2	0	
2089	T2018-053B	SE	SE J.PESSOA II / LT C.GRANDE III - J.PESSOA II / SECCIONAMENTOS LTs 230KV NA SE J.PESSOA II	BORBOREMA	0	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0			
2090	T2018-053C	LT	Expansão do sistema de transmissão para suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa	BORBOREMA	500	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	123	450	
2091	T2018-057	SE	SE Maracanaú II e Secc LT 230kV Fortaleza II - Cauípe C2	MARACANAÚ	69	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0	1,3	450	
2095	T2018-061	SE	SE Naranhíba - Instalação do 4º transformador 230/69 kV, 100 MVA, e conexões.	NARANDIBA	0	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	Não	0,0			
2096	T2018-062A	SE	SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV	LYON II	500	21/09/2021	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	0	360	
2097	T2018-062B	SE	SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV	LYON II	0	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Não	0,0			
2098	T2018-063	LT	LT 500kV Tucuruí - Marituba C1	MARITUBA	500	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	373,7	0	
2099	T2018-064	LT	LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco C2	MATA GRANDE	0	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0			
2100	T2018-065	LT	LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C1	RIBEIRO GONÇALVES	230	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	95	0	
2101	T2018-066	LT	LT 230 kV Biguaçu-Ratones, C1 e C2 e SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA	IE BIGUAÇU	230	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	58	300	
2103	T2018-068	LT	LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, SE 345/138 kV Lagos e seccionamento da LT 345 kV COMPERJ-Macaé	LAGOS	345	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0	23	1200	
2104	T2018-069-A	LT	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	DUNAS	500	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	200	1500	
2105	T2018-069-B	LT	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	DUNAS	69	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	0	1600	
2106	T2018-069-C	LT	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba	DUNAS	500	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	155	0	
2107	T2018-069-D	LT	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açú III	DUNAS	69	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	65	200	
2109	T2018-071	SE	SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA e Seccionamento da LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2	BRE 2	69	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	1	200	
2111	T2018-073	SE	SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2x150 MVA E secc. LT 230 kV Gov. Mangabeira - Camaçari II C2	LYON	230	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0		0	
2112	T2018-074	SE	SE 230/69 kV Santana II - 2 x 100 MVA E seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1	BRE 3	0	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0		0	
2113	T2018-075	SE	SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde	RIO CLARO 2	0	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0		0	
2116	T2018-077	SE	SE 500/230 kV Lorena	IE ITAPURA	500	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	6	1200	0
2117	T2018-078	SE	SE 230/69 kV Cruz Alta	RIO CLARO 2	230	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0	1	166	0
2118	T2018-079	SE	SE 230/138 kV Chapada I, LT 230 kV Chapada I - Chapada II e LT 230 kV Chapada II - Chapada III	LYON III	500	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0	249,4	400	0
2128	T2018-089A	LT	LT 230 kV Edeia-Cachoeira Dourada C1	GOYAZ	0	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0		0	
2131	T2018-089B	SE	SE 345/230 kV Pirineus (novo pátio de 345 kVseccionamento da LT 345 kV	GOYAZ	0	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0		0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/12/2018 RESULTADO DA 12ª REUNIAO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2132	T2018-089C	SE	SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) Mvar;	GOYAZ	0	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0			0