

# Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES

## 1ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 - 21/01/2016

Item	UHE	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez/15	jan/16	dez/15	jan/16		
1	Belo Monte	1	611,110	MAR/2016	MAR/2016	MAR/2016	MAI/2016	Postergação de 2 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
2	Belo Monte	2	611,110	MAI/2016	MAI/2016	MAI/2016	JUL/2016	Postergação de 2 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
3	Belo Monte	3	611,110	JUL/2016	JUL/2016	JUL/2016	OUT/2016	Postergação de 3 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
4	Belo Monte	4	611,110	SET/2016	SET/2016	SET/2016	JAN/2017	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
5	Belo Monte	5	611,110	NOV/2016	NOV/2016	NOV/2016	MAR/2017	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
6	Belo Monte	6	611,110	JAN/2017	JAN/2017	JAN/2017	MAI/2017	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
7	Belo Monte	7	611,110	MAR/2017	MAR/2017	MAR/2017	JUL/2017	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
8	Belo Monte	8	611,110	MAI/2017	MAI/2017	MAI/2017	SET/2017	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
9	Belo Monte	9	611,110	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	NOV/2017	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
10	Belo Monte	10	611,110	SET/2017	SET/2017	SET/2017	JAN/2018	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
11	Belo Monte	11	611,110	NOV/2017	NOV/2017	NOV/2017	MAR/2018	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
12	Belo Monte	12	611,110	JAN/2018	JAN/2018	JAN/2018	MAI/2018	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
13	Belo Monte	13	611,110	MAR/2018	MAR/2018	MAR/2018	JUL/2018	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
14	Belo Monte	14	611,110	MAI/2018	MAI/2018	MAI/2018	SET/2018	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
15	Belo Monte	15	611,110	JUL/2018	JUL/2018	JUL/2018	NOV/2018	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
16	Belo Monte	16	611,110	SET/2018	SET/2018	SET/2018	JAN/2019	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
17	Belo Monte	17	611,110	NOV/2018	NOV/2018	NOV/2018	MAR/2019	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
18	Belo Monte	18	611,110	JAN/2019	JAN/2019	JAN/2019	MAI/2019	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
19	Belo Monte	1 - Compl.	38,850	FEV/2015	FEV/2015	FEV/2016	ABR/2016	Postergação de 2 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
20	Belo Monte	2 - Compl.	38,850	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2016	JUN/2016	Postergação de 2 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
21	Belo Monte	3 - Compl.	38,850	JUN/2015	JUN/2015	MAI/2016	AGO/2016	Postergação de 3 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
22	Belo Monte	4 - Compl.	38,850	AGO/2015	AGO/2015	JUL/2016	OUT/2016	Postergação de 3 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
23	Belo Monte	5 - Compl.	38,850	OUT/2015	OUT/2015	SET/2016	JAN/2017	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
24	Belo Monte	6 - Compl.	38,850	DEZ/2015	DEZ/2015	NOV/2016	MAR/2017	Postergação de 4 meses. Atraso no enchimento do reservatório e montagem eletromecânica.	06/2009 A-5 20/04/2010
25	Santo Antônio	35	69,590	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	Postergação de 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2007 A-5 10/12/2007
26	Santo Antônio	36	69,590	FEV/2016	FEV/2016	FEV/2016	ABR/2016	Postergação de 2 meses. Atraso montagem de equipamento.	05/2007 A-5 10/12/2007
27	Teles Pires	4	364,000	JUL/2015	JUL/2015	MAR/2016	FEV/2016	Antecipação de 1 mês. DAPR pronta no ONS.	04/2010 A-5 17/12/2010

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas - PCHs

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez/15	jan/16	dez/15	jan/16		
1	Inxu	1	10,300	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2016	AGO/2016	Postergação de 2 meses. Atraso na reconstrução da usina.	05/2010 LER 25/08/2010
2	Inxu	2	10,300	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2016	AGO/2016	Postergação de 2 meses. Atraso na reconstrução da usina.	05/2010 LER 25/08/2010
3	Inxu	3	1,200	-	-	JUN/2016	AGO/2016	Postergação de 2 meses. Atraso na reconstrução da usina.	05/2010 LER 25/08/2010
4	Quartel I	1	10,000	AGO/2016	AGO/2016	NOV/2017	ABR/2018	Postergação de 5 meses. Atraso no marco de início de obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
5	Quartel I	2	10,000	AGO/2016	AGO/2016	NOV/2017	MAI/2018	Postergação de 6 meses. Atraso no marco de início de obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
6	Quartel I	3	10,000	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	JUN/2018	Postergação de 6 meses. Atraso no marco de início de obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
7	Quartel II	1	10,000	AGO/2016	AGO/2016	NOV/2017	ABR/2018	Postergação de 5 meses. Atraso no marco de início de obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
8	Quartel II	2	10,000	AGO/2016	AGO/2016	NOV/2017	MAI/2018	Postergação de 6 meses. Atraso no marco de início de obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
9	Quartel II	3	10,000	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	JUN/2018	Postergação de 6 meses. Atraso no marco de início de obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
10	Quartel III	1	10,000	AGO/2016	AGO/2016	NOV/2017	ABR/2018	Postergação de 5 meses. Atraso no marco de início de obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
11	Quartel III	2	10,000	AGO/2016	AGO/2016	NOV/2017	MAI/2018	Postergação de 6 meses. Atraso no marco de início de obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
12	Quartel III	3	10,000	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	JUN/2018	Postergação de 6 meses. Atraso no marco de início de obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
13	Rênic	1	4,000	ABR/2016	ABR/2016	JUN/2016	JAN/2017	Postergação de 7 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	10/2013 A-5 13/12/2013
14	Rênic	2	4,000	ABR/2016	ABR/2016	JUN/2016	JAN/2017	Postergação de 7 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	10/2013 A-5 13/12/2013
15	Rênic	3	4,000	MAI/2016	MAI/2016	JUL/2016	FEV/2017	Postergação de 7 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	10/2013 A-5 13/12/2013
16	Rênic	4	4,000	MAI/2016	MAI/2016	JUL/2016	FEV/2017	Postergação de 7 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	10/2013 A-5 13/12/2013
17	Serra Das Agulhas	1	14,000	NOV/2016	NOV/2016	NOV/2016	JUN/2017	Postergação de 7 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	10/2013 A-5 13/12/2013
18	Serra Das Agulhas	2	14,000	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	JUN/2017	Postergação de 6 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	10/2013 A-5 13/12/2013
19	Tigre	1	4,500	NOV/2007	NOV/2007	MAR/2016	MAI/2016	Postergação de 2 meses. Atraso nas obras da LT de interesse restrito.	03/2015 A-5 30/04/2015
20	Tigre	2	4,500	NOV/2007	NOV/2007	MAR/2016	MAI/2016	Postergação de 2 meses. Atraso nas obras da LT de interesse restrito.	03/2015 A-5 30/04/2015
21	Santa Carolina	1	5,250	JAN/2014	JAN/2014	JAN/2016	FEV/2016	Postergação de 1 mês. Não finalizaram os testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
22	Santa Carolina	2	5,250	FEV/2014	FEV/2014	JAN/2016	FEV/2016	Postergação de 1 mês. Não finalizaram os testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
23	Fortuna II	1	3,000	SET/2013	SET/2013	OUT/2016	FEV/2017	Postergação de 4 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015
24	Fortuna II	2	3,000	OUT/2013	OUT/2013	NOV/2016	MAR/2017	Postergação de 4 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015
25	Fortuna II	3	3,000	-	-	DEZ/2016	MAR/2017	Postergação de 3 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015
26	Senhora do Porto	1	6,000	NOV/2013	NOV/2013	JUL/2016	JAN/2017	Postergação de 6 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015
27	Senhora do Porto	2	6,000	DEZ/2013	DEZ/2013	AGO/2016	FEV/2017	Postergação de 6 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015
28	Dores de Guanhões	1	7,000	NOV/2013	NOV/2013	JUN/2016	JAN/2017	Postergação de 7 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015
29	Dores de Guanhões	2	7,000	DEZ/2013	DEZ/2013	JUL/2016	JAN/2017	Postergação de 6 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015
30	Jacaré	1	4,500	JAN/2014	JAN/2014	OUT/2016	JAN/2017	Postergação de 3 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015
31	Jacaré	2	4,500	FEV/2014	FEV/2014	NOV/2016	FEV/2017	Postergação de 3 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs

Item	UTE	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez/15	jan/16	dez/15	jan/16		
1	Boltbah	1	50,000	-	DEZ/2019	DEZ/2019	DEZ/2019	Inserida usina autorizada conforme Portaria MME nº 549, de 28/12/2015 - UG 1.	03/2015 A-5 30/04/2015
2	Codora	3	20,000	-	JAN/2018	DEZ/2019	DEZ/2019	Inserida a UG3 de 20 MW, com entrada em operação até 01/01/2018 conforme autorização da Portaria MME nº 550, de 28/12/2015.	03/2015 A-5 30/04/2015
4	Mauá 3	1	189,550	NOV/2017	NOV/2017	MAR/2018	OUT/2016	Antecipação de 17 meses. Atualizada data de tendência conforme informado pela Amazonas Energia após a retomada das obras e Confirmado com Eletrobrás.	06/2014 A-5 28/11/2014
5	Mauá 3	2	189,550	NOV/2017	NOV/2017	ABR/2018	OUT/2016	Antecipação de 18 meses. Atualizada data de tendência conforme informado pela Amazonas Energia após a retomada das obras e Confirmado com Eletrobrás.	06/2014 A-5 28/11/2014
6	Mauá 3	3	211,650	NOV/2017	NOV/2017	JAN/2019	MAI/2017	Antecipação de 20 meses. Atualizada data de tendência conforme informado pela Amazonas Energia após a retomada das obras e Confirmado com Eletrobrás.	06/2014 A-5 28/11/2014

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez/15	jan/16	dez/15	jan/16		
1	Araras	10 x 1,5	15,000	JUL/2013(*) (*)	JUL/2013(*) (*)	MAR/2017	SET/2017	Postergação de 6 meses. 18 meses após a decisão da recuperação judicial da empresa (WPE-IMPSPA) prevista para até 1º/ABR/2016.	03/2009 LER 14/12/2009
2	Araras	10 x 1,5	15,000	JUL/2013(*) (*)	JUL/2013(*) (*)	MAR/2017	SET/2017	Postergação de 6 meses. 18 meses após a decisão da recuperação judicial da empresa (WPE-IMPSPA) prevista para até 1º/ABR/2016.	03/2009 LER 14/12/2009
3	Assuruá II	UG7	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em tetes UG1 e as UG5 à UG15, conforme Despacho Aneel nº 25, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
4	Assuruá II	UG2	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada as unidades geradoras UG2 a UG4, para início da operação em teste conforme despacho nº 4.093 de 22/12/2015.	05/2013 LER 23/08/2013
5	Assuruá II	UG3	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada as unidades geradoras UG2 a UG4, para início da operação em teste conforme despacho nº 4.093 de 22/12/2015.	05/2013 LER 23/08/2013
6	Assuruá II	UG4	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada as unidades geradoras UG2 a UG4, para início da operação em teste conforme despacho nº 4.093 de 22/12/2015.	05/2013 LER 23/08/2013
7	Assuruá II	UG5	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em tetes UG1 e as UG5 à UG15, conforme Despacho Aneel nº 25, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
8	Assuruá II	UG6	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em tetes UG1 e as UG5 à UG15, conforme Despacho Aneel nº 25, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
9	Assuruá II	UG8	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em tetes UG1 e as UG5 à UG15, conforme Despacho Aneel nº 25, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
10	Assuruá II	UG9	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em tetes UG1 e as UG5 à UG15, conforme Despacho Aneel nº 25, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
11	Assuruá II	UG1	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em tetes UG1 e as UG5 à UG15, conforme Despacho Aneel nº 25, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
12	Assuruá II	UG11	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em tetes UG1 e as UG5 à UG15, conforme Despacho Aneel nº 25, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
13	Assuruá II	UG12	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em tetes UG1 e as UG5 à UG15, conforme Despacho Aneel nº 25, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
14	Assuruá II	UG13	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em tetes UG1 e as UG5 à UG15, conforme Despacho Aneel nº 25, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
15	Assuruá II	UG10	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em tetes UG1 e as UG5 à UG15, conforme Despacho Aneel nº 25, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
16	Assuruá II	UG14	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em tetes UG1 e as UG5 à UG15, conforme Despacho Aneel nº 25, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
17	Assuruá II	UG15	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em tetes UG1 e as UG5 à UG15, conforme Despacho Aneel nº 25, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
18	Assuruá VII	UG7	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Antecipado. Libera as unidades geradoras UG7 e UG8, para início da operação em teste conforme despacho nº 4.097 de 22/12/2015	05/2013 LER 23/08/2013
19	Assuruá VII	UG6	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Antecipado. Liberada para operação em teste as UGs UG6 e UG9, conforme Despacho Aneel nº 26, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
20	Assuruá VII	UG8	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Libera as unidades geradoras UG7 e UG8, para início da operação em teste conforme despacho nº 4.097 de 22/12/2015.	05/2013 LER 23/08/2013
21	Assuruá VII	UG9	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Liberada para operação em teste as UGs UG6 e UG9, conforme Despacho Aneel nº 26, de 7/1/2016.	05/2013 LER 23/08/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez/15	jan/16	dez/15	jan/16		
22	Caititu	UG3	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
23	Caititu	UG4	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
24	Caititu	UG5	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
25	Caititu	UG6	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
26	Caititu	UG8	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
27	Caititu	UG9	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
28	Caititu	UG10	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
29	Calango 1	1 x 2,0	2,000	JUL/2013(*)	JUL/2013(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Possibilidade de rejeição de estudo de harmônicas pelo ONS, e necessidade de refazê-lo.	07/2010 LFA 26/08/2010
30	Calango 1	14 x 2,0	28,000	AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Possibilidade de rejeição de estudo de harmônicas pelo ONS, e necessidade de refazê-lo.	07/2010 LFA 26/08/2010
31	Calango 2	1 x 2,0	2,000	JUL/2013(*)	JUL/2013(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Possibilidade de rejeição de estudo de harmônicas pelo ONS, e necessidade de refazê-lo.	07/2010 LFA 26/08/2010
32	Calango 2	14 x 2,0	28,000	AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Possibilidade de rejeição de estudo de harmônicas pelo ONS, e necessidade de refazê-lo.	07/2010 LFA 26/08/2010
33	Calango 3	1 x 2,0	2,000	JUL/2013(*)	JUL/2013(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Possibilidade de rejeição de estudo de harmônicas pelo ONS, e necessidade de refazê-lo.	07/2010 LFA 26/08/2010
34	Calango 3	14 x 2,0	28,000	AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Possibilidade de rejeição de estudo de harmônicas pelo ONS, e necessidade de refazê-lo.	07/2010 LFA 26/08/2010
35	Calango 4	1 x 2,0	2,000	JUL/2013(*)	JUL/2013(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Possibilidade de rejeição de estudo de harmônicas pelo ONS, e necessidade de refazê-lo.	07/2010 LFA 26/08/2010
36	Calango 4	14 x 2,0	28,000	AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Possibilidade de rejeição de estudo de harmônicas pelo ONS, e necessidade de refazê-lo.	07/2010 LFA 26/08/2010
37	Calango 5	1 x 2,0	2,000	JUL/2013(*)	JUL/2013(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Possibilidade de rejeição de estudo de harmônicas pelo ONS, e necessidade de refazê-lo.	07/2010 LFA 26/08/2010
38	Calango 5	14 x 2,0	28,000	AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Possibilidade de rejeição de estudo de harmônicas pelo ONS, e necessidade de refazê-lo.	07/2010 LFA 26/08/2010
39	Coqueirinho	UG7	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
40	Coqueirinho	UG2	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
41	Coqueirinho	UG3	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
42	Coqueirinho	UG9	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
43	Coqueirinho	UG1	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
44	Coqueirinho	UG11	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
45	Coqueirinho	UG12	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
46	Coqueirinho	UG13	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
47	Coqueirinho	UG10	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
48	Coqueirinho	UG14	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
49	Coqueirinho	UG15	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
50	Coqueirinho	UG16	1,850	JUN/2014(*)	JUN/2014(*)	FEV/2016	MAR/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
51	Cristal	13 x 2,3	29,900	SET/2013(*)	SET/2013(*)	FEV/2017	SET/2016	Antecipação de 5 meses. Antecipada a data de entrada da transmissão para 30/7/2016, segundo deliberação do CMSE, utilizadas pelo DMSE Transmissão.	05/2010 LER 25/08/2010
52	Damascena	15 x 2,0	30,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2017	SET/2016	Antecipação de 5 meses. Antecipada a data de entrada da transmissão para 30/7/2016, segundo deliberação do CMSE, utilizadas pelo DMSE Transmissão.	05/2013 LER 23/08/2013
53	Esperança	14 x 2,0	28,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2017	SET/2016	Antecipação de 5 meses. Antecipada a data de entrada da transmissão para 30/7/2016, segundo deliberação do CMSE, utilizadas pelo DMSE Transmissão.	05/2013 LER 23/08/2013
54	Garças	10 x 1,5	15,000	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2017	SET/2017	Postergação de 8 meses. 18 meses após a decisão da recuperação judicial da empresa (WPE-IMPESA) prevista para até 1º/ABR/2016.	03/2009 LER 14/12/2009
55	Garças	10 x 1,5	15,000	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2017	SET/2017	Postergação de 8 meses. 18 meses após a decisão da recuperação judicial da empresa (WPE-IMPESA) prevista para até 1º/ABR/2016.	03/2009 LER 14/12/2009

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez/15	jan/16	dez/15	jan/16		
56	Itarema I	9 X 3,0	27,000	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2017	MAI/2016	Antecipação de 8 meses. Andamento das obras.	09/2013 A-3 18/11/2013
57	Itarema II	UG7	3,000	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
58	Itarema II	UG2	3,000	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
59	Itarema II	UG3	3,000	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
60	Itarema II	UG4	3,000	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
61	Itarema II	UG5	3,000	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
62	Itarema II	UG6	3,000	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
63	Itarema III	5 X 3,0	15,000	JAN/2016	JAN/2016	JUL/2017	MAI/2016	Antecipação de 14 meses. Andamento das Obras.	09/2013 A-3 18/11/2013
64	Lagoa Seca	6 x 1,5	9,000	JUL/2013(*)	JUL/2013(*)	JAN/2017	SET/2017	Postergação de 8 meses. 18 meses após a decisão da recuperação judicial da empresa (WPE-IMPSPA) prevista para até 1º/ABR/2016.	03/2009 LER 14/12/2009
65	Lagoa Seca	7 x 1,5	10,500	JUL/2013(*)	JUL/2013(*)	JAN/2017	SET/2017	Postergação de 8 meses. 18 meses após a decisão da recuperação judicial da empresa (WPE-IMPSPA) prevista para até 1º/ABR/2016.	03/2009 LER 14/12/2009
66	Macambira I	10 X 2,0	20,000	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2017	MAI/2016	Antecipação de 8 meses. Conforme andamento das obras.	07/2011 A-5 20/12/2011
67	Macambira II	9 X 2,0	18,000	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2017	ABR/2016	Antecipação de 9 meses. Conforme andamento das obras.	07/2011 A-5 20/12/2011
68	Malhadinha 1	11 X 2,1	23,100	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2016	AGO/2016	Antecipação de 4 meses. Antecipada a data de entrada da transmissão para 30/6/2016, segundo deliberação do CMSE, utilizadas pelo DMSE Transmissão.	03/2011 LER 18/08/2011
69	Maniçoba	15 x 2,0	30,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2017	SET/2016	Antecipação de 5 meses. Antecipada a data de entrada da transmissão para 30/7/2016, segundo deliberação do CMSE, utilizadas pelo DMSE Transmissão.	05/2013 LER 23/08/2013
70	Parque Eólico Lanchinha	14 x 2,0	28,000	JUL/2014	JUL/2014	JAN/2017	FEV/2016	Antecipação de 11 meses. Liberação de operação em teste. ANEEL entende não haver restrição pois está atestada.	03/2011 LER 18/08/2011
71	Parque Eólico Pelado	10 X 2,0	20,000	JUL/2014	JUL/2014	JAN/2017	FEV/2016	Antecipação de 11 meses. Liberação de operação em teste. ANEEL entende não haver restrição pois está atestada.	03/2011 LER 18/08/2011
72	Primavera	13 x 2,3	29,900	SET/2013(*)	SET/2013(*)	FEV/2017	SET/2016	Antecipação de 5 meses. Data de entrada da transmissão para 30/7/2016, segundo deliberação do CMSE, utilizadas pelo DMSE Transmissão.	05/2010 LER 25/08/2010
73	São Judas	13 x 2,3	29,900	SET/2013(*)	SET/2013(*)	FEV/2017	SET/2016	Antecipação de 5 meses. Data de entrada da transmissão para 30/7/2016, segundo deliberação do CMSE, utilizadas pelo DMSE Transmissão.	05/2010 LER 25/08/2010
74	Vento Do Oeste	13 x 1,5	19,500	JUL/2013(*)	JUL/2013(*)	JAN/2017	SET/2017	Postergação de 8 meses. 18 meses após a decisão da recuperação judicial da empresa (WPE-IMPSPA) prevista para até 1º/ABR/2016.	03/2009 LER 14/12/2009
75	Vento Formoso	20 x 1,5	30,000	SET/2013(*)	SET/2013(*)	DEZ/2016	AGO/2016	Antecipação de 4 meses. Data de entrada da transmissão para 30/6/2016, segundo deliberação do CMSE, utilizadas pelo DMSE Transmissão.	07/2010 LFA 26/08/2010
76	Ventos De Campo Formoso I	15 x 2,0	30,000	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	Postergada 1 mês. Não liberada operação comercial.	07/2011 A-5 20/12/2011
77	Ventos De Guarás I	7 X 2,0	14,000	NOV/2015	NOV/2015	MAR/2016	ABR/2016	Postergada 1 mês. Parecer do ONS condicionando instalação de equipamentos para suporte a SEP. Processo de alteração de características técnicas em andamento.	09/2013 A-3 18/11/2013
78	Ventos De Guarás I	8 X 2,0	16,000	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	ABR/2016	Postergada 1 mês. Parecer do ONS condicionando instalação de equipamentos para suporte a SEP. Processo de alteração de características técnicas em andamento.	09/2013 A-3 18/11/2013
79	Ventos De Santa Joana V	17 X 1,7	28,900	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Emitida DAPR pelo ONS.	09/2013 A-3 18/11/2013
80	Ventos De Santa Joana VII	17 X 1,7	28,900	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Emitida DAPR pelo ONS.	09/2013 A-3 18/11/2013
81	Ventos De Santo Augusto IV	17 X 1,7	28,900	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Emitida DAPR pelo ONS.	09/2013 A-3 18/11/2013
82	Ventos De Santo Augusto V	16 X 1,85	29,600	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação de 2 meses. Emitida DAPR pelo ONS.	09/2013 A-3 18/11/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez/15	jan/16	dez/15	jan/16		
83	Ventos De Tianguá	20 x 1,5	30,000	SET/2013(*)	SET/2013(*)	DEZ/2016	AGO/2016	Antecipação de 4 meses. Data de entrada da transmissão para 30/6/2016, segundo deliberação do CMSE, utilizadas pelo DMSE Transmissão.	07/2010 LFA 26/08/2010
84	Ventos De Tianguá Norte	20 x 1,5	30,000	SET/2013(*)	SET/2013(*)	DEZ/2016	AGO/2016	Antecipação de 4 meses. Data de entrada da transmissão para 30/6/2016, segundo deliberação do CMSE, utilizadas pelo DMSE Transmissão.	07/2010 LFA 26/08/2010
85	Ventos Do Morro Do Chapéu	20 x 1,5	30,000	SET/2013(*)	SET/2013(*)	DEZ/2016	AGO/2016	Antecipação de 4 meses. Data de entrada da transmissão para 30/6/2016, segundo deliberação do CMSE, utilizadas pelo DMSE Transmissão.	07/2010 LFA 26/08/2010
86	Ventos Do Parazinho	20 x 1,5	30,000	SET/2013(*)	SET/2013(*)	DEZ/2016	AGO/2016	Antecipação de 4 meses. Data de entrada da transmissão para 30/6/2016, segundo deliberação do CMSE, utilizadas pelo DMSE Transmissão.	07/2010 LFA 26/08/2010
87	Verace 34	UG7	1,790	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
88	Verace 34	UG 4	1,790	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
89	Verace 35	2 X 1,79	3,580	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
90	Santa Mônica I	1 X 2,7	2,700	ABR/2016	ABR/2016	ABR/2016	JAN/2017	Postergada 9 meses. Atraso no início de obras, previsto para jan/15 e iniciado em ago/15.	04/2015 A-3 21/08/2015
91	Santa Mônica I	1 X 2,7	2,700	JUN/2016	JUN/2016	JUN/2016	JAN/2017	Postergada 7 meses. Atraso no início de obras, previsto para jan/15 e iniciado em ago/15.	04/2015 A-3 21/08/2015
92	Santa Mônica I	5 X 2,7	13,500	MAI/2016	MAI/2016	MAI/2016	JAN/2017	Postergada 8 meses. Atraso no início de obras, previsto para jan/15 e iniciado em ago/15.	04/2015 A-3 21/08/2015
93	Cacimbas 1	1 X 2,7	2,700	JUN/2016	JUN/2016	MAI/2016	JAN/2017	Postergada 8 meses. Atraso no início de obras, previsto para jan/15 e iniciado em ago/15. Solicitou alteração de características técnicas na ANEEL.	04/2015 A-3 21/08/2015
94	Cacimbas 1	2 X 2,7	5,400	ABR/2016	ABR/2016	ABR/2016	JAN/2017	Postergada 9 meses. Atraso no início de obras, previsto para jan/15 e iniciado em ago/15. Solicitou alteração de características técnicas na ANEEL.	04/2015 A-3 21/08/2015
95	Cacimbas 1	2 X 2,7	5,400	MAI/2016	MAI/2016	MAI/2016	JAN/2017	Postergada 8 meses. Atraso no início de obras, previsto para jan/15 e iniciado em ago/15. Solicitou alteração de características técnicas na ANEEL.	04/2015 A-3 21/08/2015
96	Cacimbas 1	2 X 2,7	5,400	MAR/2016	MAR/2016	MAR/2016	JAN/2017	Postergada 10 meses. Atraso no início de obras, previsto para jan/15 e iniciado em ago/15. Solicitou alteração de características técnicas na ANEEL.	04/2015 A-3 21/08/2015
97	Estrela	3 X 2,7	8,100	JUL/2016	JUL/2016	JUL/2016	JAN/2017	Postergada 6 meses. Atraso no início de obras, previsto para jan/15 e iniciado em ago/15.	04/2015 A-3 21/08/2015
98	Estrela	4 x 2,7	10,800	JUN/2016	JUN/2016	JUN/2016	JAN/2017	Postergada 7 meses. Atraso no início de obras, previsto para jan/15 e iniciado em ago/15.	04/2015 A-3 21/08/2015
99	Estrela	4 x 2,7	10,800	MAI/2016	MAI/2016	MAI/2016	JAN/2017	Postergada 8 meses. Atraso no início de obras, previsto para jan/15 e iniciado em ago/15.	04/2015 A-3 21/08/2015
100	Ventos do Norte 18	12 X 2,5	30,000	-	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	Inserido ato legal conforme Portaria MME nº 9 de 7/1/2015. * início da Operação Comercial da 1ª à 6ª Unidade Geradora: até 18 de dezembro de 2017; e ** início da Operação Comercial da 7ª à 12ª Unidade Geradora: até 31 de dezembro de 2017;	04/2015 A-3 21/08/2015

## **Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs**

Não houve alterações de datas.